

1. INFORMACIÓN GENERAL SERVIDOR (A)					
Nombre y Apellido de quien entrega el cargo: Isabel Arcos Zuluaga					
Cédula: 43877136					
Denominación del Empleo:	Subgerente	Código:	090	Grado:	02
Ubicación: Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamiento – INDEPORTES Antioquia					
<b>Motivo de la Entrega:</b>					
<i>Marque con una X la casilla que corresponda</i>					
Retiro:	<input checked="" type="checkbox"/>	Licencia:		Comisión:	
<b>Personal a cargo:</b>					
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No			
Fecha de entrega: (08/10/2024)					
Dirección y ciudad de Residencia: Calle 37 sur #27-90					
Teléfonos de Contacto: 316 3681381					
Correo (s) electrónico (s) : isaarcos@gmail.com					

2. ENTREGA DE ASUNTOS A CARGO
<p><b>1. Informe los programas, proyectos, actividades o asuntos a su cargo, avances en cada uno y estado al momento de entregar el puesto de trabajo.</b></p> <p>El 1ro de abril del presente año, inicio labores como Subgerente de Escenarios Deportivos y Equipamientos, mediante el Acta N°15 y de acuerdo con lo ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política y lo establecido en la Ley 4 de 1992.</p> <p>Cabe mencionar, que no recibí empalme alguno de temas, procesos o personal a cargo por parte de la funcionaria que se encontraba en encargo de las funciones. La cual presentó un informe de gestión extemporáneo e incompleto. (el cual se anexa a este informe).</p> <p>Para este cuatrenio, se consideró acotar el objetivo y alcance de la Subgerencia, pues a partir de la carta de navegación que constituye el Plan de Desarrollo Departamental POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027, se determinan 2 indicadores de producto específicos para: cofinanciación en adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos, y la construcción de escenarios deportivos, siendo este último factor determinante para la generación de gimnasios al aire libre. Por tanto, se determina lo siguiente:</p>

<p>Sin embargo, lo anterior constituye una propuesta a partir del plan de desarrollo, siendo importante de evaluar, redireccionar y/o repotenciar de acuerdo con el proceso de reestructuración que se efectúa para</p>

todas las dependencias y funcionamiento de Indeportes Antioquia, el cual se encuentra en curso. La Subgerencia llegó a conformarse bajo la siguiente estructura, que alcanzó la totalidad de integrantes para el mes de julio, pues para ese entonces, se surtieron las provisionalidades que se encontraban vacantes y además se había generado la contratación del equipo técnico de profesionales contratistas, quienes apoyan las labores y aportan estabilidad a las cargas y urgencias que se sortean día a día en el ejercicio y quehacer de la dependencia.



Teniendo en cuenta las funciones y las tareas por cumplir, para el alcance de los objetivos que hacen parte de la subgerencia, se identifican las siguientes actividades en desarrollo:





**ACTIVIDADES en desarrollo** **SUBGERENCIA**

**Escenarios Deportivos y Equipamientos**

- Estructuración de convocatorias para acceder a recursos de cofinanciación para mejoramiento de infraestructura deportiva por parte de INDEPORTES.
- Análisis y viabilización de proyectos de adecuación y/o mantenimiento en infraestructura deportiva.
- Gestión integral estratégica y técnica de equipamientos deportivos regionales.



Las cuales deberán ser puestas bajo una lupa, y deberán ser revisadas en el proceso de reestructuración y conforme a lo trazado en el plan de desarrollo y los alcances que se requieren para el tema de infraestructura deportiva en Indeportes Antioquia.

**Reporte de indicadores:**

**1. Del Plan de desarrollo (de producto y resultado)**

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027, la subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos, tiene a cargo 2 indicadores de producto que hacen parte del programa 2.1.9 Espacios Deportivos Protectores e Incluyentes, del Componente 2.1 Bien-Estar: Salud Integral para Antioquia, incluidos en la Línea 2: Cohesión desde lo Social.

**OBJETIVO del cuatrenio** **SUBGERENCIA**

**2 Línea**  
Cohesión desde lo social

**Escenarios Deportivos y Equipamientos**

**COMPONENTE 2.1 BIEN-ESTAR: SALUD INTEGRAL PARA ANTIOQUIA**

**PROGRAMA 2.1.9 ESPACIOS DEPORTIVOS PROTECTORES E INCLUYENTES:**

**OBJETIVO:** Contribuir al mejoramiento de los escenarios deportivos para la práctica deportiva y recreativa en el departamento de Antioquia.

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE CÁLCULO	RESOLUCIÓN	RESPONSABLE
Infraestructura deportiva mejorada	Metros	De acuerdo	16	INDEPORTES ANTIOQUIA
Equipamiento deportivo e infraestructura adecuada, mantenida e incluyente	Metros	De acuerdo	16	INDEPORTES ANTIOQUIA




Durante el periodo que comprendió el desempeño de mi cargo, se generaron actividades para el avance de los indicadores por medio de las diversas gestiones, entre las cuales, comprendió la elaboración y publicación de los términos de referencia de la convocatoria: "Para conocer las necesidades apremiantes en materia de adecuación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios y/o distritos del departamento de Antioquia, para acceder a recursos", efectuada por medio de la CIRCULAR-2024000016-DEL-10-DE-MAYO-DE-2024, publicada en: [www.indeportesantioquia.gov.co](http://www.indeportesantioquia.gov.co)


Sin embargo, a la fecha esta gestión no reporta avance al indicador, pues para el mes de septiembre se compartió la documentación aportada por el municipio, al Área Jurídica para inicio de revisión como parte del proceso de contratación, una vez se efectúe la contratación y se generen los compromisos presupuestales de los recursos de cofinanciación, se dará cuenta y se contará con el dato de porcentaje de avance en la ejecución.



A la fecha se han realizado reporte de los indicadores del Plan de Desarrollo 2020-2023, toda vez que se encontraba en marcha el proceso de homologación de indicadores y rubros presupuestales para toda la entidad, a partir de dicho ejercicio, se procederá con el reporte de la actual vigencia.

El reporte actual funciona de la siguiente manera:

(La clave y el usuario es proporcionado y generado por la Oficina de Planeación).



La información anterior muestra el consolidado de los tres indicadores del plan de desarrollo 2020-2023 que maneja la subgerencia:

1. Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento de Antioquia.
2. Construcción de centro de alto rendimiento en Apartadó
3. Construcción de unidades de Vida para Antioquia U.V.A.

-Respecto al mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento de Antioquia, se viene haciendo seguimiento a los proyectos que no se alcanzaron a ejecutar en la vigencia anterior.

-En el último reporte se reportó un área ejecutada de 73.632m<sup>2</sup> correspondientes a las áreas de los escenarios deportivos que se han terminado en 2024 de la vigencia anterior.

Caicedo (2), Frontino, Envigado, Abriaquí, Amalfi, Betulia, Caramanta, Envigado, Itagüí, San Luis, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Toledo, Yolombó, Belmira, la Unión y Santa Fe de Antioquia.

-Construcción de centro de alto rendimiento en Apartadó: Se ha reportado en cero todo el año debido a que el proyecto tiene problemas de financiación.

-Construcción de U.V.A: Este indicador se ha reportado en 0 todos los meses debido a que en 2024 no se han terminado Uvas de la vigencia 2023.

Link de consulta de la información:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieZk0ODEzY2MNGYyMS00ZTgwLWJlNTQ0MTM0NGY0ZGNhYzcvIiwidCI6ImI3YmJkOWQ2LTczODI0NGZIMS05MDUxLWlxNmVjMGZlM2RhZCIsImMiOiR9&pageName=ReportSection827a6ffac823a643080>

## 2. De gestión

En materia de gestión, los siguientes son los objetivos Institucionales relacionados con la dependencia de acuerdo a la Resolución S2023000062 del 25/01/2023: Proponer, dirigir y orientar la política de planeación, formulación, estructuración, revisión técnica de proyectos de construcción y adecuación, reparación y mantenimiento de la infraestructura deportiva del Departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones técnicas y la normatividad vigente correspondiente, propendiendo por la ampliación

de la oferta de escenarios para la recreación, el deporte y el alto rendimiento en los entes municipales de Antioquia.

La evaluación de la gestión por dependencias se realiza anualmente por el Jefe de la Oficina de Control Interno, por medio de la cual verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la Entidad. Se basa en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en las metas institucionales o por dependencias.

Dando cumplimiento a las obligaciones de ley y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la siguiente constituye la programación establecida para los reportes o la gestión en la vigencia 2024.

Indicador	Fecha de reporte o gestión	Observación
Indicadores Plan de Desarrollo (Producto y resultado)	Entre el 25 y el 30 de cada mes	El reporte debe incluir evidencias. Las evidencias se reportan en el aplicativo de indicadores.  Realizar el reporte en:  <a href="https://www.indeportesantioquia.gov.co/indicadores/">https://www.indeportesantioquia.gov.co/indicadores/</a> En la página de INDEPORTES Antioquia, en la intranet se encuentra un botón que redirecciona al aplicativo de reporte de indicadores llamado "sistemas indicadores".
Indicadores de Gestión	Los 10 primeros días hábiles de cada mes.	Realizar el reporte en: <a href="https://www.indeportesantioquia.gov.co/indicadores/">https://www.indeportesantioquia.gov.co/indicadores/</a> En la página de INDEPORTES Antioquia, en la intranet se encuentra un botón que redirecciona al aplicativo de reporte de indicadores llamado "sistemas indicadores".
Riesgos de corrupción, fiscales y de gestión	Cada dos meses así:  Con corte al 28 de febrero, 30 junio, 30 de octubre, se reporta a más tardar el 15 del mes siguiente.  Con corte al 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre, reportar a más tardar el día 4 de cada mes.	Enviar correo a <a href="mailto:Planeación@indeportesantioquia.gov.co">Planeación@indeportesantioquia.gov.co</a>  En el formato establecido.
Planes de mejoramiento	Tercera semana de cada mes	Acompañamiento desde el equipo de la Oficina Asesora de Planeación a las áreas una vez validadas las acciones a vencerse en el mes.
Plan de acción	Los primeros 10 días hábiles del siguiente mes del trimestre.  Corte 30 de marzo Corte 30 de junio Corte 30 de septiembre Corte 30 de diciembre	Enviar correo a <a href="mailto:Planeación@indeportesantioquia.gov.co">Planeación@indeportesantioquia.gov.co</a>  En el formato establecido.  Desde la Oficina Asesora de Planeación coordinamos con cada área fechas para asesorar en el diligenciamiento del instrumento.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Con corte al 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre, reportar a más tardar el día 4 del mes siguiente del cuatrimestre.	En el formato establecido.
Ejecución de gastos	el tercer día hábil de cada mes	Este reporte le aplica a la Subgerencia Administrativa y Financiera (área de presupuesto)
Publicaciones en el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015).	Las dependencias envían la información a publicar en el enlace de Transparencia de la página web de Indeportes y desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza la Publicación.	Es responsabilidad de cada dependencia enviar la información a la Oficina Asesora de Planeación.

El reporte de estos indicadores está apoyado por la profesional especializada de la Subgerencia y

deberán ser revisados por parte de la Subgerente, toda vez, que la Oficina de Planeación determine las claves y el usuario específico para tal fin.

### 3. De riesgos de corrupción fiscales y de gestión:

Durante el desempeño de mi cargo, se identifica que los riesgos de gestión están condicionados por los siguientes hallazgos:

3.1 Hallazgo por parte de la Contraloría General de Antioquia, generados mediante en el proceso Actuación Especial de Fiscalización AEF 004 de 2024 realizada a Indeportes Antioquia vigencia 2024. Pues deja en firme la Observación Administrativa N°01- Presunta vulneración en el cumplimiento de los fines y principios de la contratación estatal, especialmente en la planeación del contrato 553 de 2022. (A), a través del informe definitivo con radicado R 202402004958 y con fecha 1/07/2024, que determinó lo siguiente: "la Contraloría General de Antioquia mantiene la observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria, por una presunta vulneración al principio de planeación en el contrato 553 de 2022, dado que el parque de deportes a motor Tulio Ospina de Bello, Antioquia, no cumple con la funcionalidad esperada" y determinó como resumen de los hallazgos, que en el desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización se estableció 01 hallazgo administrativos, con incidencia fiscal y disciplinaria, como se relacionan a continuación:

Tipo de Hallazgo	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativos (total)	01	
Incidencias		
1. Disciplinarios	01	
2. Penales		
3. Fiscales	01	\$27.999.784.925
4. Sancionatorios	-	

Fuente: Carpetas contractuales, recorridos de campo.  
Elaboró: Iván Darío Alvar Pérez, PU

Para el cual se efectuó un Plan de Mejoramiento y fue publicado en la plataforma gestión transparente de acuerdo a los requisitos de Ley y lo indicado en el informe de la Contraloría.

#### Recomendación:

-Es de especial atención, llevar a cabo las acciones que requieren implementarse y dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Mejoramiento. Llevando un adecuado control de los procesos y las evidencias de los mismos, para minimizar los riesgos y cumplir con el objetivo trazado.

(El informe del plan de mejoramiento reposa en el back up entregado y registrado en el sharepoint en la carpeta AUTODROMO, también fue enviado a Control Interno en el plazo estimado -quien efectuó la publicación- y fue compartido con la dependencia Jurídica y Subgerencia Financiera, se tiene trazabilidad por medio de los correos electrónicos oficiales de Indeportes Antioquia).

-Es importante revisar y llevar la trazabilidad de todos los requerimientos y/o denuncias que recibe el proyecto por parte de la ciudadanía, antes de control, veedurías y la Asamblea Departamental de Antioquia, entre otros y deberá ser responsabilidad de la supervisión efectuar el debido seguimiento y respaldo de la información.

3.2 Hallazgos efectuados por la Contraloría General de Antioquia en el proceso de auditoría a Indeportes Antioquia, para lo cual se identificaron 23 casos para la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos y se dejaron en firme 22 y fue requerida la implementación de un Plan de Mejoramiento para toda la entidad el cual fue elaborado y revisado conjuntamente con el Jefe Jurídico y el Subgerente Financiera en coordinación de los proyectos y los compromisos necesarios para minimizar los riesgos a los hallazgos realizados.

#### Recomendación:

Se requiere efectuar seguimiento e implementación para el cumplimiento de los compromisos y los objetivos trazados. Además de registrar las evidencias y las actividades que se requieren llevar a cabo.

(El informe del plan de mejoramiento reposa en el back up entregado y registrado en el sharepoint en la carpeta AUTODROMO, también fue enviado a Control Interno en el plazo estimado -quien efectuó la publicación- y fue compartido con la dependencia Jurídica, se tiene trazabilidad por medio de los correos electrónicos oficiales de Indeportes Antioquia).

3.3 Hallazgos efectuados en el marco de Auditoría Interna, por parte de Control Interno para el proyecto Central Park y donde se había dado inicio al proceso para todos los proyectos de la Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos en el mes de septiembre (auditoría en curso).

Medellín, 29/07/2024



Para: ISABEL ARCOB ZULLAGA

 Dependencia: Subgerencia de Escenarios  
Deportivos y Equipamientos

De: LIBER JIMÉNEZ PEÑA

Dependencia: Oficina de Control Interno

Asunto: Informe preliminar auditoría al proceso de Asestia para la Construcción de Escenarios Deportivos, contrato 503 de 2022

**10.5. Plan de Mejoramiento**

Número de la acción	Descripción de las no conformidades, observaciones, riesgos, recomendaciones y oportunidades de mejora (de relación al numeral de la Ley y la existencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que respalda la acción	¿Por acción la acción? SI/NO
TCGA	Presenta deficiencias en el cumplimiento de los fines y principios de la contratación estatal, especialmente en la ejecución del contrato 503 de 2022. (A) (2) (F)	Se encuentra en evaluación por parte de la Contraloría General en Antioquia	

Para lo cual se solicitó la determinación de un Plan de Mejoramiento, el cual fue elaborado y enviado por correo electrónico oficial de la entidad en el plazo establecido a Control Interno, con copia a la Oficina Jurídica.

**Recomendación:**

Es importante identificar las conclusiones efectuadas por Control Interno para el proceso de planeación y gestión y proceder a la implementación de los Planes de Acción y los Planes de Mejoramiento establecidos, para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el marco del cumplimiento de la Ley; para lo cual, deberá generarse acciones de mejora en el manejo y disposición de la información por parte de la supervisión.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta los procesos de controversias contractuales que está relacionados con el proyecto Central Park, para proceder a gestionar las respuestas y trazabilidad a los requerimientos que surjan.

Controversias contractuales para el Proyecto Central Park:

RADICADO PROCESO	ASUNTO	MEDIDA DE CONTROL	DEMANDANTE	DEMANDA	CUANTÍA
6500133330020230 036000	Contrato Interadministrativo número 505 de 2019	Controversias contractuales	VVA	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$308.410.444
6500133330020230 060100	Contrato Interadministrativo número 265 de 2019	Controversias contractuales	VVA	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$9.617.481.012
6500133330020220 037000	Contrato Interadministrativo número 265 de 2019	Censurado	VVA	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$19.816.076
6500133330120240 020000	Contrato 443 de 2019	Controversias contractuales	COLEGIO MAYOR	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$225.376.834
6500133330020220 057400	Contrato 450 de 2019 y 265 de 2019	Controversias contractuales	INDECON	VVA E INDEPORTES ANTIOQUIA *como litigante necesario	\$29.142.242.490

**-Controversias contractuales generales proyectos Subgerencia Escenarios:**

Se encuentran abordadas por una dupla del equipo de Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos conformada por un profesional técnico y un profesional financiero y una profesional por parte de la Dependencia Jurídica. A partir de la auditoría de por parte de la Contraloría General de Antioquia, se identifican las siguientes:

-**Convenio 355 de 2017: Escenario de Copacabana:** Mediante la Resolución N° S2024000284 del 22 de marzo de 2024, modificada parcialmente por la Resolución S 2024000619 del 3 de julio de 2024, INDEPORTES ANTIOQUIA declaró la ocurrencia de un siniestro de obra y se hace efectiva la póliza de estabilidad y calidad de obra, dentro del contrato N° 355 de 2017, liquidando los perjuicios en la suma de \$428.165.653. Dichos actos administrativos se encuentran en firme.

- Convenio 214 de 2018: En relación con el convenio 214 de 2018 suscrito con el Municipio de Frontino se adelantó el proceso judicial de controversias contractuales, con radicado 0500133330152022002800, el cual cuenta con sentencia No. 36 del 19 de diciembre de 2023, que declara probada de oficio la caducidad del medio de control. Además, mediante memorando 202401000764 del 1 de febrero de 2024 y se ha solicitado actualizar el plan de mejoramiento.

- Convenio 403 de 2019: INDEPORTES ANTIOQUIA se encuentra adelantando el proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05001333300120220046200, con el fin de obtener la liquidación judicial del convenio.

- Convenio 450 de 2019: INDEPORTES ANTIOQUIA adelantó el proceso judicial de controversias contractuales, que se identifica con el radicado 05001233300020220122700, tendiente a obtener la liquidación judicial del convenio.

- Convenio 412 de 2019 – Cisneros: Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001333301920220047900, para la liquidación judicial del convenio y el reintegro de la suma de \$17.448.813.35. Cabe mencionar que, el 12/07/2023 se contestó demanda, efectuada por parte del Municipio.

- Convenio 419 de 2019 – Jericó: Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001233300020220097800, el 27 de mayo de 2024 entró el proceso para fallo.

- Convenio 450 de 2019 – Giraldo: Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001233300020220122700, donde se está solicitando la liquidación judicial y el reintegro de \$812.022.000. Lo cual se puede verificar por medio del Auto del siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) que no repone auto y concede apelación.

- Convenio 403 de 2019 – Enterrios: Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001333300120220046200, se está solicitando la liquidación judicial del convenio y el reintegro de la suma \$421.564.035. Lo cual se puede verificar por medio del Auto del 15/03/2024 que fija fecha de audiencia de pruebas para el 10/04/2024.

- Convenio 419 de 2019: Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001233300020220097800, el 27 de mayo de 2024 entró el proceso para fallo.

- Convenio 192 de 2018: Se adelanta el proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05837-33-33-004-2023-00582-00 contra el Municipio de Turbo, donde se solicita la liquidación judicial.

- Convenio 186 de 2018: Se encuentra en proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05001233300020220091800.

- Convenio 393 de 2019: Se adelanta el proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05001333301120220045500.

#### 4. Planes de mejoramiento

Los Planes de Mejoramiento, constituyen un documento que contiene el conjunto de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se compromete a implementar la Dependencia y Entidad, con el propósito de eliminar las causas de un problema real o potencial detectado por entes de control externos o internos. Esta información se encuentra plasmada en el formato F-MC-06.

Frente a la evaluación de gestión por dependencias, con relación a los Planes de mejoramiento de Entes externos de Control, se presentan siete (7) acciones vencidas relacionadas con la Auditoría Financiera y de Gestión efectuada por la Contraloría General de Antioquia- CGA, cinco (5) acciones vencidas respecto a la Auditoría de Cumplimiento vigencia 2021 y una (1) con relación a la auditoría de la Contraloría General de la Republica.

Respecto al plan de mejoramiento Institucional se tuvo en cuenta el proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos, el cual con corte al 30/12/2023 presentaba una acción vencida, la cual fue producto de las auditorías externas desarrolladas por el ICONTEC.

Así las cosas y de acuerdo con el parámetro de medición establecido para este ítem se tiene un cumplimiento del 0%.

Durante el desempeño de mi cargo, se efectuaron 3 planes de mejoramiento, en respuesta a los riesgos identificados en el proceso de planeación y gestión, siendo estos:

##### 4.1 Plan de Mejoramiento Central Park

Proceso: Actuación especial AEF 004 de 2024

Requerido por: Contraloría General de Antioquia

##### 4.2 Plan de Mejoramiento Indeportes Antioquia – Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos

Proceso: Auditoría financiera y de gestión, período auditado 2023

Requerido por: Contraloría General de Antioquia

Link de acceso a la información:

<https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2F%2FSGC2%2FDocumentos%20compartidos%2F2%2EPlan%20de%20Mejoramiento%2FEvidencias%2FContralor%C3%ADa%2FAsesor%C3%ADa%20construcci%C3%B3n%20de%20escenarios&p=true&q=1>



4.3 Plan de Mejoramiento Central Park, contrato 553 de 2022

Proceso: Auditoría Interna

Requerido por: Control Interno – Indeportes Antioquia

4.4 Plan de Mejoramiento Institucional

Proceso: Avance y mejoramiento en el proceso de gestión de la calidad de la Subgerencia

Requerido por: Oficina de Planeación

Link de acceso a la información:

<https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSGC2%2FDocumentos%20compartidos%2F2%2EPlan%20de%20Mejoramiento%2FEvidencias%2Finstitucional%2FAsesor%C3%ADa%20construcci%C3%B3n%20de%20escenarios&p=true&q=1>

Toda la información se encuentra publicada en la plataforma de gestión transparente y hace parte del back up de la Subgerencia en el Sharepoint y se encuentran en la página oficial de Indeportes Antioquia, en el siguiente link: <https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676661985712-c6dc20c2-296d>

**5. Plan de acción**

El Objetivo Estratégico del Plan de Acción Anual, vigencia 2023 y del proceso Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos: Consiste en generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría del diseño y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos.

El Plan de Acción Institucional, es el documento que define las estrategias, actividades y tareas necesarias para satisfacer los requerimientos de un producto o servicio, y plasmado en el formato F-PO-05 adscrito al proceso Planeación Organizacional.

Vigencia 2023

De acuerdo al Plan de Acción Anual - Operativo 2023, formato: F-PO-05, Versión: 06, Aprobación: 30/01/2023, la Subgerencia de Escenario Deportivos y Equipamientos contempló seis (6) actividades a saber:

1. Efectuar la contratación de ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros ambientales, profesionales sociales, profesional SST, abogado predial entre otros profesionales para garantizar la asesoría y revisión de proyectos de infraestructura.
2. Realizar asesoría técnica para dar cumplimiento a los requisitos en la obtención de la viabilidad técnica de los proyectos de infraestructura deportiva municipal.
3. Revisar los proyectos presentados por los municipios y requerir las subsanaciones pertinentes para el cumplimiento de los componentes en la obtención de viabilidad.
4. Celebrar los convenios interadministrativos con los municipios para otorgar el recurso de cofinanciación que permita la ejecución del proyecto.
5. Realizar la supervisión respectiva asegurar el cumplimiento del objeto, alcance y la correcta ejecución del recurso entregado a los municipios.
6. Verificar la finalización de la intervención y la puesta en funcionamiento de la infraestructura deportiva.

De acuerdo al valor registrado en el porcentaje de avance del trimestre cuatro (4), indicado en el formato F-PO-05, se informa un cumplimiento del plan de acción del 95, 2%.

Así las cosas, con respecto a la evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia, de acuerdo a la evaluación de gestión por dependencias, para vigencia 2023 se observa un cumplimiento del 76,16% el cual es el resultado de los siguientes ítems:

Evaluación de la dependencia	Total Evaluación	Valor Ponderado	Evaluación ponderada valor final
Cumplimiento plan de acción	95,2%	80%	76,16%
Cumplimiento plan de mejoramiento	0%	10%	0%
Cumplimiento atención al usuario y partes interesadas	0%	10%	0%
Total		100%	76,16%

Vigencia 2024

Por lo tanto, los indicadores establecidos por la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamiento para el plan de acción 2024 son los siguientes:

- Número de proyectos Viabilizados

Este indicador corresponde a los proyectos que se viabilicen en 2024, producto de la convocatoria



realizada. A la fecha se registra en cero debido a que aún están proceso de viabilización.

- Número de proyectos terminados

Este indicador corresponde a los proyectos de la vigencia anterior que no se alcanzaron a terminar a 31 de diciembre de 2023 y que hemos estado ejecutando durante 2024 y terminamos. De 55 proyectos que pasaron de vigencia a la fecha se han terminado 23.

- Número de estudios previos realizados

Este indicador corresponde a los estudios previos que realice para firmar convenios producto de la convocatoria y otros contratos. A la fecha se ha realizado un estudio previo para contratar el diagnóstico de las obras del contrato 418 de 2019.

- Número de supervisiones realizadas

Corresponde al número de supervisiones que se vienen realizando. Se inició con 55 las cuales continúan hasta que se liquide, sin embargo, se reportan las supervisiones que continúan de los proyectos en ejecución que a la fecha son 32.

- Número de liquidaciones realizadas

Corresponde al número de liquidaciones de vigencias anteriores que ha realizado el grupo élite. A la fecha se contabilizan 4.

Link de acceso a la información:

[https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:x/in/sites/SGC2/\\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B832D2959-5400-4D2F-B4F2-EE30B63C5D42%7D&file=Escenarios\\_PA\\_2024.xlsx&action=default&mobileRedirect=true](https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:x/in/sites/SGC2/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B832D2959-5400-4D2F-B4F2-EE30B63C5D42%7D&file=Escenarios_PA_2024.xlsx&action=default&mobileRedirect=true)

## 6. Plan anticorrupción

Evidencias de cumplimiento de la ley de transparencia.

Para tal fin se anexa el reporte de cumplimiento ITA para el Periodo 2024



Nota: El Anexo N°5: Corresponde al documento completo que contiene el Plan Anticorrupción, anexo a este informe.

2. Relación de los informes que deben presentarse, periodicidad, fechas y fuentes de información:

Nombre	Periodicidad	Dependencia o Ente de Control	Fechas	Fuente de información
Junta Directiva	1 vez al mes	Debe ser enviado en respuesta a la solicitud efectuada por parte de: <a href="mailto:juridica@indeportesantioquia.gov.co">juridica@indeportesantioquia.gov.co</a> <a href="mailto:storo@indeportesantioquia.gov.co">storo@indeportesantioquia.gov.co</a>	Tercera semana del mes	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia.
Indicadores Plan de Desarrollo	1 vez al mes	Oficina de Planeación	Entre el 25 y el 30 de cada mes	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia.
Riesgos de corrupción, fiscales y de gestión	Cada 2 meses	Oficina de Planeación	Con corte al 28 de febrero, 30 junio, 30 de octubre, se reporta a más tardar el 15 del mes siguiente. Con corte al 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre, reportar a más tardar el día 4 de	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia.

			cada mes	
Planes de mejoramiento	1 vez al mes	Oficina de Planeación	Tercera semana de cada mes	Matriz de seguimiento a los proyectos, y a los compromisos trazados en el plan de mejoramiento, revisión de evidencias cargadas por cada supervisor en el ejercicio de sus funciones.
Plan de acción	1 vez al mes	Oficina de Planeación	Los primeros 10 días hábiles del siguiente mes del trimestre: Corte 30 de marzo Corte 30 de junio Corte 30 de septiembre Corte 30 de diciembre	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	3 veces al año	Oficina de Planeación	Con corte al 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre, reportar a más tardar el día 4 del mes siguiente del cuatrimestre.	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia.
Ejecución de gastos	1 vez al mes	Oficina de Planeación	Tercer día hábil de cada mes	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia.
Publicaciones en el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015).		Oficina de Planeación	Las dependencias envían la información a publicar en el enlace de Transparencia de la página web de Indeportes y desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza la Publicación.	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia.
CICI: Revisión periódica plan de mejoramiento	2 veces al año	Oficina de Control Interno	Seguimiento continuo, presentación de informe 1 semestral	Matriz de seguimiento a los proyectos, avance en los procesos y gestión de toda la dependencia, además del seguimiento al proceso de implementación de los planes de mejoramiento.

En caso de ser subgerente o jefe de área, relacionar la siguiente información, de lo contrario pasar al numeral 3.

2.1 La ejecución presupuestal o los rubros específicos del presupuesto institucional a cargo de su dependencia, a la fecha de entrega de cargo: *Corte a 16 de septiembre 2024.*





Proyecto	% Avance Físico	% Avance Financiero
Convenio N°484 de 2020 – SAN RAFAEL	100%	100%
Convenio N°1076 de 2021 - APARTADÓ	12%	0%
Convenio N°396 de 2021 - EBÉJICO	100%	0%
Convenio N°409 de 2021 – EL PEÑOL	100%	0%
Convenio N°502 de 2021 - NECHI	100%	100%
Convenio N°599 de 2022 - ANZA	100%	100%
Convenio N°581 de 2022 - CORPORACIÓN SIPAH	100%	100%
Convenio N°594 de 2022 - FRONTINO	100%	
Convenio N°654 de 2022 – PROEZA INGENIERIA	91.65%	90.35%
Convenio N°577 de 2022 – SANTO DOMINGO	100%	
Convenio N°576 de 2022 - TOLEDO	100%	9%0
Convenio N°553 de 2022 - UNIÓN TEMPORAL LA ALPUJARRA	91.65%	90.35%
Convenio N°723 de 2023 - ABRIAQUI	100	100
Convenio N°480 de 2023 - AMALFI	100%	90%
Convenio N°729 de 2023 - ANDES	100%	77%
Convenio N°543 de 2023 - ANORÍ	90%	75%
Convenio N°874 de 2023 - ARBOLETES	100%	99.03%
Convenio N°720 de 2023 - BELMIRA	100%	90%
Convenio N°715 de 2023 – BETULIA	100%	
Convenio N°311 de 2022 - CAICEDO	100%	58.03%
Convenio N°410 de 2023 - CAICEDO	100%	100%
Convenio N°481 de 2023 - CAMPAMENTO	100%	0%
Convenio N°544 de 2023 - CAÑASGORDAS	73%	48%
Convenio N°714 de 2023 - CARAMANTA	100%	94%
Convenio N°654 de 2023 – CAROLINA DEL PRINCIP	100%	100%
Convenio N°679 de 2023 - CHIGORODÓ	100%	55%
Convenio N°860 de 2023 - CHIGORODÓ	100%	0%
Convenio N°383 de 2023 - CISNEROS	100%	100%
Convenio N°310 de 2023 – CIUDAD BOLÍVAR	92%	75%
Convenio N°4600016242 de 2023 - DAGRAN	0	0
Convenio N°823 de 2023 – ARQUEOLOGIA CENTRAL PARK	100%	100%
Convenio N°737 de 2023 - EMDUCE	2%	0
Convenio N°540 de 2023 - ENVIGADO	100%	100%
Convenio N°736 de 2023 - FRONTINO	100%	90%
Convenio N°427 de 2023 - GÓMEZ PLATA	100%	68%
Convenio N°395 de 2023 - GRANADA	67%	60%
Convenio N°732 de 2023 - GUARNE	100%	100%
Convenio N°709 de 2023 - HELICONIA	100%	99.75%
Convenio N°412 de 2023 - HISPANIA	100%	95%
Convenio N°678 de 2023 – ITUANGO	65%	45%
Convenio N°725 de 2023 – LA PINTADA	100%	98%
Convenio N°225 de 2023 – LA UNIÓN	100%	90%
Convenio N°655 de 2023 - MACEO	100%	100%
Convenio N°664 de 2023 - MONTEBELLO	87%	87%
Convenio N°727 de 2023 - MONTEBELLO	100%	
Convenio N°882 de 2023 - NARIÑO	60%	60%
Convenio N°890 de 2023 - NARIÑO	80%	60%



Convenio N°411 de 2023 - NECHI	100%	
Convenio N°606 de 2023 - NECOCLI	60.40%	0%
Convenio N°665 de 2023 - OLAYA	100%	92%
Convenio N°425 de 2023 - PEQUE	85%	75%
Convenio N°738 de 2023 - PROMOTORA F.A.	15%	15%
Convenio N°325 de 2023 - PUEBLORRICO	100%	77.51%
Convenio N°731 de 2023 - PUERTO NARE	100%	100%
Convenio N°856 de 2023 - RENTING DE ANTIOQUIA	100%	90%
Convenio N°539 de 2023 - SABANETA	95%	0
Convenio N°653 de 2023 - SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	45%	40%
Convenio N°350 de 2023 - SAN CARLOS	100%	70%
Convenio N°716 de 2023 - SAN CARLOS	100%	48%
Convenio N°437 de 2023 - SAN FRANCISCO	86.17%	18%
Convenio N°579 de 2023 - SAN JERÓNIMO	30%	0
Convenio N°580 de 2023 - SAN LUIS	100%	57%
Convenio N°426 de 2023 - SAN RAFAEL	100%	69.38%
Convenio N°309 de 2023 - SANTA ROSA DE OSOS	100%	90%
Convenio N°710 de 2023 - SANTA FE DE ANTIOQUIA	100%	62%
Convenio N°607 de 2023 - SONSÓN	60%	50%
Convenio N°538 de 2023 - SOPETRÁN	60%	24%
Convenio N°733 de 2023 - TÁMESIS	100%	0%
Convenio N°482 de 2023 - TARSO	0	0
Convenio N°656 de 2023 - URAMITA	50%	45%
Convenio N°657 de 2023 - VALDIVIA	65%	45%
Convenio N°652 de 2023 - VALPARAISO	100%	
Convenio N°726 de 2023 - YOLOMBO	100%	100%
Convenio N°734 de 2023 - ZARAGOZA	85%	60%
Convenio N°861 de 2023 -APARTADO	100%	100%
Convenio N°809 de 2023 - CONTRATO DE OBRA SEDES	100%	100%
Convenio N°810 de 2023 - INTERVENTORÍA SEDES	100%	100%

3. Describa los asuntos pendientes por realizar a la fecha de entrega, que sean de su competencia y responsabilidad. (en caso de que aplique, incluya situación de los recursos materiales, financieros y humanos y los bienes muebles e inmuebles a su cargo, actualizados a la fecha de entrega).

La mayoría de los pendientes por realizar, hacen parte de la gestión y avances trazados como meta de manera general y hacen parte de las actividades a abordar en el marco de la misionalidad de la Subgerencia. Entretanto, se listan las actividades por continuar y resolver y los puntos críticos identificados incluso desde vigencias pasadas, que requieren gestión y cierre:



**Convenios suspendidos:**

Nº DE CONVENIO O CONTRATO	NOMBRE CONVENCIONISTA	DESCRIPCION	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	NOMBRE ASESORADO	NOMBRE ASISTENTE SOCIAL	UBICACION CONVENCIONISTA	ESTADO CONVENCIONISTA	ADMINISTRACION	POBLACION
24	CONVENIO 24	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
25	CONVENIO 25	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
26	CONVENIO 26	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
27	CONVENIO 27	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
28	CONVENIO 28	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
29	CONVENIO 29	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
30	CONVENIO 30	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
31	CONVENIO 31	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
32	CONVENIO 32	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
33	CONVENIO 33	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
34	CONVENIO 34	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
35	CONVENIO 35	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
36	CONVENIO 36	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
37	CONVENIO 37	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
38	CONVENIO 38	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
39	CONVENIO 39	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
40	CONVENIO 40	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
41	CONVENIO 41	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
42	CONVENIO 42	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
43	CONVENIO 43	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
44	CONVENIO 44	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
45	CONVENIO 45	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
46	CONVENIO 46	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
47	CONVENIO 47	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
48	CONVENIO 48	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
49	CONVENIO 49	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...
50	CONVENIO 50	...		...	...	...	SUSPENDIDO	...	...

**Convenios en ejecución:**

Nº DE CONVENIO O CONTRATO	NOMBRE CONVENCIONISTA	DESCRIPCION	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	NOMBRE ASESORADO	NOMBRE ASISTENTE SOCIAL	UBICACION CONVENCIONISTA	ESTADO CONVENCIONISTA	ADMINISTRACION	POBLACION
51	CONVENIO 51	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
52	CONVENIO 52	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
53	CONVENIO 53	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
54	CONVENIO 54	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
55	CONVENIO 55	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
56	CONVENIO 56	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
57	CONVENIO 57	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
58	CONVENIO 58	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
59	CONVENIO 59	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...
60	CONVENIO 60	...		...	...	...	EN EJECUCION	...	...

**Convenios terminados:**

Nº DE CONVENIO O CONTRATO	NOMBRE CONVENCIONISTA	DESCRIPCION	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	NOMBRE ASESORADO	NOMBRE ASISTENTE SOCIAL	UBICACION CONVENCIONISTA	ESTADO CONVENCIONISTA	ADMINISTRACION	POBLACION
61	CONVENIO 61	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
62	CONVENIO 62	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
63	CONVENIO 63	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
64	CONVENIO 64	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
65	CONVENIO 65	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
66	CONVENIO 66	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
67	CONVENIO 67	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
68	CONVENIO 68	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
69	CONVENIO 69	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
70	CONVENIO 70	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
71	CONVENIO 71	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
72	CONVENIO 72	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
73	CONVENIO 73	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
74	CONVENIO 74	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
75	CONVENIO 75	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
76	CONVENIO 76	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
77	CONVENIO 77	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
78	CONVENIO 78	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
79	CONVENIO 79	...		...	...	...	TERMINADO	...	...
80	CONVENIO 80	...		...	...	...	TERMINADO	...	...







Radiografía de la situación contractual:



Línea de tiempo del comportamiento del contrato:



Avances:




**ESCENARIOS DEPORTIVOS**  
 Convenios Ministerio


**AVANCES DE GESTIONES REALIZADAS A LA FECHA**

**HAYA LOS 21 ESCENARIOS**

- Con la información enviada al Ministerio sobre el estado a entregar. Por lo tanto INDEPORTES procede a realizar propuesta de devolución de rendimientos financieros (2428 millones sobre terreno y 800 millones sobre movimiento, total 3228 millones sobre).
- Se está considerando el valor de los rendimientos financieros a reconstruir por parte de INDEPORTES al Ministerio.

**HAYA LOS 4 ESCENARIOS**

- Se encuentra pendiente el informe técnico y financiero de los 4 escenarios, para proceder a enviar la información ante SGA Deportes y se presenta al comité.
- Los escenarios deportivos correspondientes a los municipios de Toledo, Frontino y Santa Inés se finalizan de manera rápida con recursos de INDEPORTES Antioquia.
- INDEPORTES Antioquia envía la totalidad de \$4.254.333.333 para cubrir la ejecución de estos 3 escenarios deportivos, lo que evidencia que el recurso del Ministerio se agotó completamente.



-Proyecto Parque Metropolitano Tulio Ospina - Central Park.

En el año 2022, desde INDEPORTES por medio del Comité de expertos y Obras inconclusas se determinó un presupuesto estimado de \$54.420.800,843 sin contar A.U. e Interventoría, para finalizar la etapa actual y la puesta en funcionamiento del Central Park.

Contrato 553 de 2022, por medio del cual se ejecuta la etapa actual se encuentra suspendido en espera de permisos de temas eléctricos e hidrosanitarios y permiso de aprovechamiento forestal.

Una vez se finalice la ejecución de la etapa actual se deberá proceder a evaluar lo ejecutado en obra y lo presupuestado contractualmente; logrando así establecer un valor aproximado de las obras faltantes y que estaban contempladas en los diseños iniciales.

Se avanzó con la visita técnica al sitio para inspección visual con la Secretaría de Seguridad y Justicia de GobAnt para revisión de la situación de seguridad, con el propósito de generar un diagnóstico de las acciones a corto y mediano plazo necesarias a abordar. Se tiene un informe y acta de reunión de la visita.

Es importante, continuar con el seguimiento y evaluación del estado físico y financiero del Central Park, para el tema de obra e interventoría, y de esta manera, lograr claridad en el balance y la pertinencia de las adiciones de acuerdo a lo expuesto por la supervisión de Indeportes, la cual menciona que son requeridas para la continuidad de la interventoría contrato 564 de 2022.

**SUBGERENCIA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTOS**  

**Escenarios Deportivos**  
 82. RETOS

**AVANCE FÍSICO\***

91.32%

**AVANCE FINANCIERO\***

89.46%

**\* CONTRATO ACTUAL: Reportado por la interventoría**

Valor ejecutado: \$51.407.384.220  
 de un total: \$55.965 de ejecución comprometida de 11 obras  
 Saldo pendiente por ejecutar: \$3.805.940.494,54

**CONTRATO 553 DE 2022 CONTRATO DE OBRA**  
 Valor total con adiciones: \$35.068.144.815

**VALOR CONTRATO 564 DE 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA**  
 Valor total contrato con adiciones: \$3.402.384.209

**VALOR CONTRATO ARGUMENTACIÓN 881 DE 2022**  
 Valor total contrato: \$308.807.873

**ESTADO**

Se está en etapa de los permisos de conexión eléctrica e hidroenergía, se están los permisos para el terreno y se envía a la interventoría la información necesaria y suficiente para la ejecución de los otros hitos. Se está a la espera de la licitación del terreno con IAFSA.

Se ha avanzado en mesas técnicas para resolver pendientes para el terreno.

**Re iniciar y prorrogar**



Solicitar a la supervisión el cumplimiento de los soportes y las actividades trazadas y acordadas conjuntamente en el check list, para proceder al reinicio del contrato, dando continuidad y finalización al contrato de obra 553 de 2022 y las actividades pendientes en el marco del mismo.

Realizar seguimiento a la gestión efectuada para el permiso del AMVA para el acceso norte.  
Gestionar todas las supervisiones requeridas en cuanto a los procesos de energía y alcantarillado para el inicio de obra.

Es importante revisar la factura allegada por el AMVA, relacionada con la visita y los tramites que se avanzaron para el acceso norte, entendiendo que se dejó la instrucción (por medio de correo electrónico) de revisar los pagos realizados en el transcurso de este proceso y enviar el consolidado de la información al AMVA, para concluir o no la pertinencia de la misma.

Está pendiente el ajuste y la finalización de la presentación para la rueda de prensa solicitada por el Gerente, la cual está en control de la Dependencia de Comunicaciones y la dependencia Jurídica.

(El check list con la herramienta semáforo, se encuentra en el sharepoint y hace parte de los archivos soporte y back up propios, también compartido por medio de correo electrónico oficial de Indeportes Antioquia y del cual tiene conocimiento la supervisión, el apoyo jurídico y el apoyo técnico al proceso; así también como, la Gerencia de Indeportes Antioquia).

Nota: Para mayor detalle e información de este proyecto, revisar el Anexo N°3: Informe ejecutivo resumen del Central Park, anexo a este informe.

-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 737 de 2017 EMDUCE:

Seguimiento al avance en el proceso de reinicio del proyecto ciclo-infraestructura oriente contrato 737 de 2017, de acuerdo a todos los avances establecidos en el periodo. Pues a la fecha, está pendiente la programación del comité con el IDEA para aprobación del desembolso a EMDUCE (previo aporte de toda la documentación que hace parte del proceso de contratación) y proceder a que EMDUCE de acuerdo con su contrato de mandato, pueda a su vez, realizar el desembolso con el derivado que ejecuta la obra y proceder a levantar la suspensión y dar reinicio a la misma.

Este contrato se encuentra directamente relacionado con el contrato marco del DAGRAN, que ya se encuentra reiniciado y por medio del cual también se aportan recursos para la medida cautelar.

Por medio de las mesas técnicas efectuadas, se generó la instrucción y se llegó a la conclusión y acuerdo por medio de acta con todas las partes intervinientes en el proceso, que el inicio de las obras contempla como medida prioritaria abordar lo correspondiente a la medida cautelar y posteriormente, revisar y proceder a dejar uno de los tramos funcionales.

Es importante tener en cuenta la revisión de la ejecución financiera una vez se culmine la ejecución de los puntos relacionados con la medida cautelar, para revisar y trazar el alcance de la ejecución de los tramos.

(La supervisión del convenio tiene todo debidamente registrado en las actas de reunión y en el cuadro de los proyectos, se encuentra el link para acceder a la información del proceso).

Nota: Para mayor detalle e información de este proyecto, revisar el Anexo N°4: Informe ejecutivo resumen, anexo a este informe.

Línea de tiempo del comportamiento del contrato para la vigencia 2023:



Avances:

**ORIENTE**



**Avance Físico**  
**1,37%**

**Avance Financiero**  
**0%**

**Avance: 10 KM - Ejecución 100%**

Valor ejecutado	\$ 0
Valor pendiente	\$ 7.262.174.016
Valor total	\$ 7.262.174.016

ESTADIOS  Precios de estudio

**SUBGERENCIA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTOS**

**Ciclo-Infraestructura**

**02. REDES**

**AVANCES Contrato 737 de 2022:**

- Aclaramiento de plan de trabajo y reconocimiento de puntos a intervenir en sitio.
- Proceso de modificaciones del contrato de obra para levantar la suspensión y continuar con la ejecución del convenio 737 de 2022.
- Se definió iniciar con las obras de la ruta de ciclistas.
- Se acordó firma de un contrato de APU en materia de trabajos de infraestructura.
- Se actualizó calificación de diseños y se realizó visita técnica para reconocimiento in situ.
- Se firmó modificativa N°1 entre independientes - EMDUCE para permitir delimitar a los contratistas derivados para la ejecución.



-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 418 de 2019 EDESQ:

Radiografía de la situación contractual:

**CICLO INFRAESTRUCTURA**  
Convenio (EDESQ)

---

**CONVENIO N°418 DE 2019**

- **CONTRATANTE:** INDEPORTES Antioquia
- **CONTRATISTA:** Empresa de Desarrollo Sostenible de Oriente EDESQ
- **OBJETO DEL CONTRATO:**  
Gestión interdisciplinaria para el diseño, gestión prebital y construcción de ciclo infraestructura ubicada en la región del Oriente Antioqueño.
- **ALCANCE DEL CONTRATO:**

<p><b>1</b> Diseño y estudio técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor inicial: \$19.756.154.016 incluido AII</li> <li>• Valor Final: \$19.756.154.016 incluido AII</li> </ul>	<p><b>2</b> Gestión prebital y social</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plazo inicial: 180 días calendario a partir del 20/12/2019</li> <li>• Plazo final: 17.155 días calendario hasta el 24/02/2022</li> </ul>	<p><b>3</b> Construcción de Ciclo Infraestructura</p>
---	---	---

Línea de tiempo del comportamiento del contrato:

**CICLO INFRAESTRUCTURA**  
Convenio (EDESQ)



**Año: 2019**      **Año: 2020**      **Año: 2021**      **Año: 2022**      **Año: 2023**

Análisis de lo encontrado:



Desde la Subgerencia, se identificaron las siguientes estrategias y pasos a seguir:

- Como administración entrante, se requiere conocer el estado del Proyecto, razón por la cual se define celebrar un contrato para efectuar el diagnóstico del estado actual de la obra física en lo ejecutado y lo requerido a ejecutar, efectuando un registro completo.
- De acuerdo al resultado del contrato de diagnóstico, se deberá revisar la posibilidad de generar un nuevo convenio para culminar el objeto del contrato inicial y cumplir con los alcances del mismo y de esta manera subsanar las inconsistencias que se presenten.
- A partir del diagnóstico, clasificar las obras que requieren mantenimiento y adecuación.
- Se requiere de un esfuerzo conjunto entre ambas entidades para concluir los compromisos pactados y entregar obras funcionales a la ciudadanía.

Para lo cual, se avanzó en la propuesta del contrato de diagnóstico y se generaron los estudios y diseños para el desarrollo del mismo. Actualmente, está pendiente la revisión jurídica y técnica final para presentar ante el comité de contratación de Indeportes Antioquia y proceder así con la firma y acta de inicio. Desde la Gerencia y la dependencia Jurídica, se define la contratación a EMDUCE por medio de un contrato de mandado para la ejecución de esta actividad.

Se efectuaron diversas reuniones estratégicas y talleres de trabajo tanto técnicos como directivos, donde se realizó ruta de abordaje y frente a la información disponible en los archivos de Indeportes Antioquia y la información y evidencias que procedió EDES0 a revisar, consolidar y proporcionar para el cruce de datos y proceder a concluir un cierre financiero y técnico.

Actualmente, la Subgerencia de Escenarios y Equipamientos Deportivos se encuentra en la revisión de la información proporcionada por EDES0.

Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 738 de 2023 con PROMOTORA FERROCARRIL:

Se efectuaron diversas reuniones y talleres de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, con el propósito de revisar la información y documentación dispuesta en Indeportes Antioquia y la disponible desde la Promotora Ferrocarril, para proceder al cierre técnico y financiero del convenio.

Toda vez, que se tiene identificado el pago de 3 actas y pendientes las demás actas, las cuales se contrastaron con los entregables que justifican el pago de las mismas.

De acuerdo con el ejercicio de análisis efectuado por Indeportes Antioquia y compartido con la Promotora, ésta contrastó con la información que soporta los pagos faltantes y las pretensiones de cierre financiero.

Se encuentra entonces pendiente, revisar esta última entrega y propuesta de liquidación y determinar

una reunión de carácter directivo y gerencial, para tomar en consideración punto por punto y proceder a acordar esta liquidación entre ambas entidades; dada la importancia de cruzar datos y soportar debidamente los entregables y de esta manera concluir un cierre técnico y financiero.

Avances:



**-Predios Ciclo-Infraestructura Oriente y Occidente:**

Debe revisarse el avance en la compra de predios, para lo cual, se han venido efectuando mesas y talleres de revisión de cada uno de los predios con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, y se avanzó en la realización de comité técnico con el IDEA (dado que los recursos se encuentran allí), donde se aprobó el desembolso para el pago final de varios de los predios, los cuales estaban debidamente revisados y con la documentación gestionada por cada uno de los supervisores.

Para continuar el cumplimiento de esta tarea, se requiere del compromiso de la supervisión, por generar los informes requeridos y proporcionar la documentación determinada por el "equipo élite" quien apoya esta gestión, para proceder a la autorización de pagos. Se genera una alerta en este sentido, pues en el mes de agosto se recibió una tutela por la demora en el pago de uno de los predios, ante lo cual se dio respuesta y se falló a favor de Indeportes, dado que el pago estaba en trámite y se efectuó. A raíz de esto, se dejó la instrucción por escrito (por correo electrónico oficial) a los supervisores de priorizar y gestionar lo pendiente, para dar cumplimiento a esta actividad.

Contrato 379 de 2017 – VIVA:







Contrato 418 de 2019 – EDESO:




Contrato 418 de 2019 – EDES0: Predios



Análisis de la Gestión predial:





-Tener presente que los datos suministrados en las diapositivas anteriormente descritas son un ejemplo de una de las áreas revisadas y que estas inconsistencias se generalizan en todos los planos de diseño presentados por el contratista, tanto en el tramo 1 y 2.

-Se hace necesario que estos planos punteos que deberá presentar el contratista deberán ir acompañados de las fichas prediales de cada predio.

-Se debe solicitar la subsanación de la totalidad de los permisos y, actualizar fichas, planos de diseño.

-Pendiente, revisar los estudios y diseños definitivos y actualizar el trazado, que determinen para la Gestión Predial del proyecto la certeza del requerimiento predial; es decir, cuántos predios y que área del mismo se requiere para la ejecución de la obra.

-Pendiente presentar Plan Gestión Predial ajustada a los requerimientos de la entidad.

-Pendiente de presentar informe de alcance de áreas, ya que el proyecto ha tenido modificaciones con respecto al diseño inicial.

Contrato 737 de 2023 – EMDUCE: Predios



Contrato 738 de 2023 – PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA: Predios

### Proyectos Críticos INDEPORTES

Febrero de 2024

**CICLOINFRAESTRUCTURA**

**Rionegro-Guane**

#### CICLOINFRAESTRUCTURA ORIENTE (PROMOTORA)

**ESTADO**  
En liquidación

Finalizado en diciembre de 2023

Desde del alcance del convenio 738 de 2023 estaba la liquidación del contrato de EISSO y la intervención a la ejecución del contrato de EMOBIO, por el ESCAMOSA. De todo el presupuesto de este convenio a una obra que se inició y de la cual se el informe final reportar un avance de 1,37%, así no se liquidó con un balance que debería liquidar el contrato 419 de 2019 con la EISSO.

**NOTAS:**  
Dificultad en que PROMOTORA allegar los registros para la liquidación, por ende el documento para liquidar EISSO, acto de corte de obra con EMOBIO a 31 de diciembre de 2023, estado en que entregó la obra, evidencias de la labor de cumplimiento de la intervención, evidencia de alertas a INDEPORTES sobre dificultades durante la ejecución.

**Pagos:**  
Por pago por valor de \$10.000.000  
Por pago por valor de \$25.200.000  
Porcentaje pago del contrato 2

De acuerdo por valor de \$103.499.912  
Total \$ 248.201.892  
Cualificación de la nueva intervención: Se requiere identificar recursos

Avance Físico

2%

Avance Financiero

26%

Valor ejecutado	\$143.331.971
Valor pendiente	\$ 103.499.912
Valor total	\$ 246.831.883

Actas de ejecución con corte a Dic 2023, y que de acuerdo a lo solicitado no se había presentado avance a Feb 2024:

**ACTA DE EJECUCIÓN N° 1 - 0207 DE 2017- DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 057 DE 2017  
EJECUTADO CONVENIO 10000676 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA**

N° ENCARGO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ENCARGO FINANCIERO	N° CUENTAS	VALOR INGRESOS	VALOR EGRESOS	RESPONSABLE X COMPROMETOS	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LÍNEAS	VR RENDIMIENTOS GENERADOS
100000422	ACTA 1 APORTE INDEPORTES	1001241	34.507.884.890	34.248.217.340	1.259.667.550	27.182.290.780	7.405.594.110	30.246.233.740	327.240.000
100000440	COMPRA PREDIOS ACTA N 1 APORTE IDE	1001246	335.530.012	0	0	335.530.012	0	335.530.012	0
100000428	ACTA N 2 APORTE IDE	1001245	28.407.500.000	28.407.500.000	0	0	0	0	0
100000447	RENDIMIENTOS ACTA N 1 APORTE IDE	1001244	0	0	0	0	0	0	0
100000456	COMPRA PREDIOS CICLO OCO CTO SRE	1001248	2.328.581.377	2.028.495.777	480.085.600	1.758.085.580	570.495.797	1.039.495.777	45.000.000
100000455	RENO CTA 2018000	1001249	45.776.800	0	0	45.776.800	0	45.776.800	0
100000446	COMPRA PREDIOS ORIENTE N OCOOCT	1001247	0	0	0	0	0	0	0
100000445	RENO CTA 2018000 PREDIOS OR	1001243	36.213.817	0	0	36.213.817	0	36.213.817	0
100000444	APORTE IDE COMPRA PREDIOS ORIE	1001242	1.393.075.880	1.345.108.880	546.565.000	746.218.880	645.856.999	1.045.358.880	0
<b>TOTAL</b>			<b>81.486.334.870</b>	<b>64.716.714.450</b>	<b>2.751.213.220</b>	<b>32.788.709.880</b>	<b>14.670.234.810</b>	<b>64.716.263.450</b>	<b>446.840.000</b>

**EJECUTADO CONVENIO 10000676 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA  
SEPARADO POR APORTANTES Y RENDIMIENTOS**

N° ENCARGO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ENCARGO FINANCIERO	N° CUENTAS	VALOR INGRESOS	VALOR EGRESOS	RESPONSABLE X COMPROMETOS	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LÍNEAS	VR RENDIMIENTOS GENERADOS
100000422	ACTA 1 APORTE INDEPORTES	1001241	34.507.884.890	34.248.217.340	1.259.667.550	27.182.290.780	7.405.594.110	30.246.233.740	327.240.000
100000456	COMPRA PREDIOS CICLO OCO CTO SRE	1001248	2.328.581.377	2.028.495.777	480.085.600	1.758.085.580	570.495.797	1.039.495.777	45.000.000
100000446	COMPRA PREDIOS ORIENTE N OCOOCT	1001247	0	0	0	0	0	0	0
100000428	ACTA N 2 APORTE IDE	1001245	28.407.500.000	28.407.500.000	0	0	0	0	0
100000445	APORTE IDE COMPRA PREDIOS ORIE	1001242	1.393.075.880	1.345.108.880	546.565.000	746.218.880	645.856.999	1.045.358.880	0
<b>SUBTOTAL APORTES</b>			<b>67.637.042.547</b>	<b>64.716.214.450</b>	<b>2.286.312.650</b>	<b>32.788.709.880</b>	<b>14.219.786.686</b>	<b>64.716.263.450</b>	<b>416.840.000</b>
100000440	RENO CTA N 1 APORTE IDE	1001246	335.530.012	0	0	335.530.012	0	335.530.012	0
100000447	RENDIMIENTOS ACTA N 1 APORTE IDE	1001244	0	0	0	0	0	0	0
100000455	RENO CTA 2018000	1001249	45.776.800	0	0	45.776.800	0	45.776.800	0
100000445	RENO CTA 2018000 PREDIOS OR	1001243	36.213.817	0	0	36.213.817	0	36.213.817	0
<b>SUBTOTAL RENDIMIENTOS</b>			<b>182.530.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.530.629</b>	<b>0</b>	<b>182.530.629</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>67.819.573.176</b>	<b>64.716.214.450</b>	<b>2.751.213.220</b>	<b>32.788.709.880</b>	<b>14.670.234.810</b>	<b>64.716.263.450</b>	<b>416.840.000</b>


**ACTA DE EJECUCIÓN N° 2 - 0671 DE 2019- DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 057 DE 2017  
EJECUTADO CONVENIO 10000712 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA**

N° ENCARGO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ENCARGO FINANCIERO	N° CUENTAS	VALOR INGRESOS	VALOR EGRESOS	RESPONSABLE X COMPROMETOS	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LÍNEAS	VR INTERES GENERADOS
100000422	APORTE IDE ACTA 2	1001247	20.000.000.000	20.176.254.088	243.844.088	10.136.739.890	9.863.260.110	24.764.104.028	0
100000445	APORTE IDE COMPRA DE PREDIOS ORIE	1001242	30.000.000.000	0	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0
100000457	APORTE INDEPORTES ACTA SPEC 2	1001243	6.485.123.320	6.485.123.320	0	145.551.871	6.339.571.449	6.485.123.320	164.185.894
100000456	RENO ACTA DE EJECUCION 2 IN	1001241	166.245.000	0	0	166.245.000	0	166.245.000	0
100000454	RENTAS IDE ANTIOQUIA CTO SRE	1001241	22.574.780	0	0	22.574.780	0	22.574.780	0
<b>TOTAL</b>			<b>57.074.843.100</b>	<b>26.661.377.408</b>	<b>243.844.088</b>	<b>10.425.111.471</b>	<b>36.761.861.559</b>	<b>35.739.267.627</b>	<b>164.185.894</b>

ACTA DE EJECUCIÓN N°2 - 0071 DE 2019- DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 057 DE 2017 EJECUTADO CONVENIO 10000712 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA										
N° ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	N° CUENTAS	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR ASIGNADO	DISPONIBLE A COMPROMETER	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LABORES	VE INTERES DEMANDADO	
00000043	APORTE IDEA ACTA 1	10010797	24.802.302.300	49.794.154.000	248.840.962	24.136.739.646	8.862.280.234	22.754.234.000	0	
00000044	APORTE IDEA COMPRA DE BIENES	10010816	48.000.000.000	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	0	
00000050	APORTE INDEPORTES ACTA EJEC 1	00010312	6.482.123.228	6.482.123.228	0	0	6.482.123.228	6.482.123.228	304.263.890	
	<b>TOTAL APORTES</b>		<b>79.284.325.528</b>	<b>56.276.277.228</b>	<b>54.840.840.962</b>	<b>24.136.739.646</b>	<b>35.344.303.462</b>	<b>29.236.467.228</b>	<b>304.263.890</b>	
00000056	RENTA ACTA DE EJECUCION 2 IN	00010313	188.245.000	0	188.245.000	0	188.245.000	0	1.054.210	
00000054	RENTAS IDEA ANTIOQUIA CTU (2020)	10011115	22.374.790	0	22.374.790	0	22.374.790	0	0	
00000712	<b>TOTAL APORTES MAS RENTAS</b>		<b>80.871.345.518</b>	<b>56.276.277.228</b>	<b>55.432.461.740</b>	<b>24.136.739.646</b>	<b>35.552.578.252</b>	<b>29.236.467.228</b>	<b>305.318.100</b>	

Acompañamiento técnico para la adecuación y mantenimiento de las sedes:  
 Se efectuaron visitas técnicas a las sedes: Villa Deportiva, Villa Náutica, Nelva 80, para las cuales se generó un informe técnico del diagnóstico con la identificación de los puntos críticos y/o importantes para abordar en cuanto a adecuación, reparación y mantenimiento.  
 Se generó un presupuesto detallado, para las sedes: Villa Deportiva y Villa Náutica.  
 Se tiene pendiente concretar el proyecto de contratación, la cual se realizará con el concurso del Área Jurídica y de la Subgerencia Administrativa; puesto que el indicador además hace parte de esta última.  
 Es importante revisar los tiempos para la contratación y cumplir con el compromiso de los recursos para la vigencia 2024.  
 Se tiene como global 2 ítems: eléctrico y estructural que requieren de revisión, cuantificación y presupuesto, pues son áreas con las cuales no se cuenta en la experticia técnica dentro de la entidad. Tener en cuenta que esto puede elevar el presupuesto inicial y deberá contar con este imprevisto u obras extras que se generen.  
 La propuesta técnica para la contratación se propone por etapas, dado que aún no se cuenta con presupuesto para la Nelva 80 y que deberá intervenir posteriormente.  
 Nota: Toda la información sobre los informes técnicos y el presupuesto, fue enviado por medio de comunicación interna a la Subgerencia Financiera.

Propuesta Municipio Amagá, a partir de la demolición de la casa de vicio:  
 Pendiente la revisión técnica para concluir el alcance de la intervención y el aporte de acompañamiento técnico y/o de cofinanciación, para el lote que quedó disponible a partir de la demolición de la casa de vicio en el corazón barrial del municipio, a partir del compromiso gubernamental de generar un espacio deportivo.  
 Se efectuaron diversas visitas técnicas, se estudió la propuesta y se generó la alerta de la importancia de la contención estructural de las culatas de las fachadas perimetrales que bordean el lote tras la demolición y la necesaria adecuación estructural del suelo inestable, en el área disponible para intervención en el retiro de la quebrada.  
 Por parte del supervisor y la profesional que efectuó la visita al sitio, se tiene un informe técnico de diagnóstico y recomendaciones.

 **HALLAZGOS**

- El sitio de encuentro localizado en una falla geológica, lo cual está consignado en los informes presentados en el Inventario por la oficina ICG se aconseja planear proyectos de gran envergadura e inversiones, los cuales eventualmente conllevarán un alto riesgo de colapsos.
- Debido a la inestabilidad que presenta el terreno, la primera aproximación de un proyecto, se aconseja basar la generación de un parque lineal, comprendiendo 1000 m<sup>2</sup>, dentro de un área libre, como de 1000 a 1500 m<sup>2</sup>, para evitar los costos de generar una estructura de obra en el sitio.
- Es necesario de tener claridad respecto a la tenencia de los predios y verificar por parte del municipio, que predios son privados y cuáles públicos, para identificar puntualmente el área de intervención que tendrá el futuro proyecto.
- Es preciso establecer los niveles de las intervenciones que se desearán ejecutar y de esta el tipo, luego de la decisión realizada por medio de mesas de sustentación.

 **CONCLUSIONES**

- El Municipio de Amagá se encargará de revisar la planeación existente y en caso de ser necesario, realizará un levantamiento planimétrico del sitio, para promover el planeamiento del proyecto. Así mismo, verificará la vigencia de los estudios de suelos.
- Como tarea específica para el municipio, se aconseja la presentación de los planos, con un diseño o prediseño del proyecto, a INDEPORTES Antioquia para realizar su revisión y aprobación a un presupuesto inicial.
- La Secretaría de Planeación revisará la posibilidad de desarrollar una cancha de Fútbol T en un lote contiguo, a partir de la solicitud del Alcalde, el cual se presentará para una eventual revisión a INDEPORTES Antioquia.

**-Barrio Fest:**

Pendiente de revisar la pertinencia de esta contratación y/o apoyo de co-financiación con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para el cual se comprometió \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), a partir de la propuesta de impulso de marca que inicialmente se consideraba de competencia para la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos, pero que una vez, ahondado en el proyecto y alcance de la propuesta, además del programa a desarrollar, deberá evaluar la pertinencia el proceso de contratación y la dependencia que estaría a cargo.

Se generó reunión estratégica de empalme con el Subgerente de Fomento y el Asesor Jurídico y compartió por correo electrónico oficial, la propuesta presentada por el ICPA para su análisis y la toma de decisiones.

**-Visitas Técnicas con PEPSICO:**

A partir del interés generado por la empresa PEPSICO en los escenarios deportivos del departamento de Antioquia, por medio de su propuesta "Estadlos de Barrio" generada a partir de su marca Gatorade, aborda a Indeportes Antioquia para la identificación de escenarios deportivos que requieren adecuación y/o mantenimiento en los municipios del departamento, que puedan aplicar a esta propuesta.

Para lo cual, se generó un listado de 6 municipios para los Gatorade muestra interés y se programan las visitas técnicas con el acompañamiento del equipo de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos. El tema se abordó directamente con los Alcaldes, comentando el interés de esta empresa externa y aclarando que será determinación de PEPSICO los escenarios a intervenir, para lo cual deberá presentar la propuesta y el Alcalde aprobará o no la misma, aclarando su interés de participar.

En efecto se visitaron escenarios deportivos para adecuación y/o mantenimiento en los municipios de: Amagá, Pueblorrico, Santo Domingo, Granada y se encuentran pendientes las visitas técnicas a los municipios: Támesis y Abriaquí.

Una vez se concluyan las visitas, PEPSICO deberá generar la propuesta y la definición de los escenarios para los que se encuentra interesado ejecutar y se procederá a las mesas técnicas con el equipo directivo de Indeportes y el Alcalde, para proceder o no con la propuesta.

**-Convocatoria vigencia 2024:**

Con el propósito de llevar a cabo los indicadores de nuestra ruta "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027", el 10 de mayo se publican en la página INDEPORTES Antioquia [www.indeportesantioquia.gov.co](http://www.indeportesantioquia.gov.co) los términos de referencia para acceder a recursos de cofinanciación por medio de la CIRCULAR-2024000016-DEL-10-DE-MAYO-DE-2024, para la convocatoria para adecuación y/o mantenimiento de escenarios deportivos en los municipios y/o distritos del departamento de Antioquia.




La propuesta consistió en presentar 1 proyecto por municipio que tenga las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura deportiva, y el 14 de junio, se cerró el plazo de la convocatoria publicada y se contó con la participación de 74 municipios y se radicaron 83 proyectos, dado que algunos municipios presentaron más de 1 proyecto, para lo cual se tiene el siguiente resultado:



El proceso continuó con otras 2 circulares, por medio de las cuales se estableció el cronograma y la etapa de subsanación, finalmente determinando la totalidad de 42 proyectos que, si cumplieron con los términos de referencia establecidos y que continuaban con la etapa de estructuración del proyecto en FASE III, para proceder al proceso de contratación.

**42** Municipios seleccionados para acceder a cofinanciación:

**\$10.736.339.288**  
Costo aproximado de cofinanciación por parte de INDEPORTES



Se efectuaron mesas técnicas virtuales con todos los municipios y el equipo interdisciplinario, para socializar la revisión del proyecto en Fase 3 y generar recomendaciones.

Se procedió a articular a los actores y dependencias de Indeportes, para iniciar el proceso de contratación. Para lo cual, los municipios deberán subsanar lo pendiente y cumplir con toda la documentación determinada en el proceso contractual. Actualmente, se avanza en el proceso de gestión para lograr la suscripción de los convenios.

Se considera necesario, revisar el proceso de contratación conjunta para el compromiso presupuestal de los recursos en la vigencia 2024, donde deberá evaluarse la generación de un contrato con el IDEA o un contrato con cada municipio con la generación de una cuenta conjunta en el IDEA.

Con el proceso de la convocatoria y la suscripción de los contratos y el compromiso de los recursos, se estima superar la meta propuesta para el año 2024 (8 convenios de mantenimiento suscritos).



Municipios seleccionados:

Salgar, Sabaneta, Hispania, Sabanalarga, Montebello, Rionegro, Santa Bárbara, Yarumal, El Peñol, El Retiro, Angelópolis, Anzá, Argelia, Campamento, Envigado, Abriaquí, Amagá, El Santuario, Granada, Jericó, Pueblorrico, San Jerónimo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Rafael, Santafé de Antioquia, Santo Domingo, Támesis, Valparaíso, Vegachí, Venecia, Yolombó, Targó, San Pedro de los Milagros, Caracolí, Maceo, Ebéjico, Liborina, Concordia, Armenia Mantequilla, Betania, Giraldo.

-Bienes muebles: Se efectuó entrega de todos los bienes muebles que se encontraban a mi cargo en servicio del funcionamiento de la subgerencia. Todo fue debidamente descargado e inventariado al área encargada del almacén.

#### 4. Relación de los comités u otro cuerpo colegiado, en los cuales participa y en qué calidad asiste.

COMITÉS A LOS QUE ASISTE LA SUBGERENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTOS								
NOMBRE DEL COMITÉ	TIENE VOZ	TIENE VOTO	HACE PARTE DEL QUORUM	PERIODICIDAD	LUGAR	TEMAS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN	FECHA DEL PRÓXIMO COMITÉ	ENLACE ENCARGADO DEL TEMA
Comité de Conciliación	X	X	X	2 veces al mes	Sala de Reuniones Indeportes, piso 3, o donde defina la citación.	Proceso de cobro coactivo de la Gobernación de Antioquia a Indeportes Antioquia	24 septiembre, 9:00am	Abogada Diana Dulcey de la Dependencia Jurídica Indeportes
Comité de Contratación	X	X	X	1 vez a la semana	Sala de Reuniones Indeportes, piso 3, o donde defina la citación.	Por definir	Por definir	Abogado Gabriel Sierra, con el apoyo de la abogada Meliza Múnera, De la Dependencia Jurídica Indeportes
Comité de Gerencia	X		X	a demanda	Sala de Reuniones Indeportes, piso 3, o	Por definir	Por definir	Secretaría de Gerencia Indeportes: Lina Giraldo

donde defina  
la citación.

5. Indique los aplicativos institucionales o base de datos que utiliza. *(adicione tantas filas como necesite)*

Nombre del aplicativo	Proceso que realiza	Periodicidad	Usuarios y claves	A quién le envía o entrega.
Sharepoint INFRA	Back up y registro de toda la información que se maneja en la subgerencia.	Toda la información debe ser consignada en el sharepoint funciona como centro de datos, pues es información que pertenece a Indeportes Antioquia y se ejecuta en el desarrollo de las actividades inherentes a la subgerencia y en el desempeño de labores de seguimiento de la supervisión.	El acceso está determinado por la dependencia de Sistemas, no requiere clave ni usuario. Se requiere que esta dependencia autorice el dominio a INFRA y a las demás plataformas de manejo de información de la subgerencia.	No aplica. Todos los integrantes de la subgerencia cuentan con acceso y éste está determinado por la Subgerente.
SECOP II	Procesos contractuales desde el rol ordenador del gasto.	A demanda.	El usuario y clave son determinados por Indeportes Antioquia. No es información transferible.	No aplica.
Mercurio	Procesos direccionados a la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos.	A demanda.	El usuario y clave son determinados por Indeportes Antioquia. No es información transferible.	No aplica.

Nota: Los demás aplicativos y claves que se manejan en las diversas plataformas, se encuentran identificados puntualmente en el punto 1. *Reporte de Indicadores.*

6. Relacione las carpetas electrónicas y describa su contenido. *(adicione tantas filas como necesite)*

Nombre de la carpeta	Tamaño	Ubicación	Descripción general de la carpeta
SUPERVISIÓN CONVENIOS	35.4 GB	SharePoint en la carpeta de INFRA: <a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/SUPERVISI%C3%93N%20CONVENIOS?csf=1&amp;web=1&amp;e=ikBLKs">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/SUPERVISI%C3%93N%20CONVENIOS?csf=1&amp;web=1&amp;e=ikBLKs</a>	Se encuentra las carpetas de los convenios, en su etapa de ejecución.
LIQUIDACIONES 2020-2023	56.2 GB	SharePoint en la carpeta de INFRA: <a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/LIQUIDACIONES%2020202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=PgDKUu">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/LIQUIDACIONES%2020202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=PgDKUu</a>	Se encuentran las proyecciones de las liquidaciones de los convenios con sus respectivos anexos
AUTODROMO	427 GB	SharePoint en la carpeta de INFRA:	Se encuentra toda la trazabilidad de los contratos, ejecución y liquidación del



		<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/AUTODROMO?csf=1&amp;web=1&amp;e=8A7vUS">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/AUTODROMO?csf=1&amp;web=1&amp;e=8A7vUS</a>	Proyecto Parque Metropolitano Tulio Ospina
PROYECTOS MPIO 2024-2027	17.2 GB	SharePoint en la carpeta de INFRA: <a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/PROY%20MPIO%202020-2023?csf=1&amp;web=1&amp;e=yVvexw">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/PROY%20MPIO%202020-2023?csf=1&amp;web=1&amp;e=yVvexw</a>	Se puede evidenciar en esta carpeta todo lo relacionado con la convocatoria y la trazabilidad de la viabilidad de los proyectos.
CICLOINFRAESTRUC TURA	86.6 GB	SharePoint en la carpeta de INFRA: <a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/CICLOINFRAESTRUCTURA?csf=1&amp;web=1&amp;e=2Fvpj">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/CICLOINFRAESTRUCTURA?csf=1&amp;web=1&amp;e=2Fvpj</a>	Se puede evidenciar toda la trazabilidad del proyecto correspondiente al proyecto de ciclo infraestructura
Información de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, suscritos por medio de recursos de la Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos	4.31 MB	SharePoint en la carpeta de INFRA: <a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/EVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20INSTITUCIONAL/AC-49%20Acta%20inicio%20SECOP%20I%20-%20Contratistas?csf=1&amp;web=1&amp;e=a2tQcn">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/EVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20INSTITUCIONAL/AC-49%20Acta%20inicio%20SECOP%20I%20-%20Contratistas?csf=1&amp;web=1&amp;e=a2tQcn</a>	Se puede evidenciar toda la información del personal profesional por contratación directa por medio de recursos de la Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos
Backup – Información generada por la Subgerente en el desempeño de mis funciones, como complemento a los datos anteriores.	1.22 GB	SharePoint en la carpeta de Infra – Entrega de Cargo Subgerencia:  <a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/Entrega%20Cargo%20Subgerencia/Backup-Infomaci%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=c7Q3Ng">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/r/sites/EQUIPOTCNIC/OINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/Entrega%20Cargo%20Subgerencia/Backup-Infomaci%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=c7Q3Ng</a>	En esta carpeta se puede visualizar la información relacionada con:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adecuaciones</li> <li>2. Ciclo Infraestructura</li> <li>3. Colegio Mayor</li> <li>4. Control Interno</li> <li>5. DAGRAN</li> <li>6. EDESO</li> <li>7. EMDUCE</li> <li>8. Ferrocarril</li> <li>9. Frontino</li> <li>10. Plan de Mejoramiento</li> <li>11. Presentaciones</li> <li>12. Renting</li> <li>13. Temas financieros</li> <li>14. Granada</li> <li>15. IDEA</li> <li>16. Información ANI</li> <li>17. Información Auditoría 2024</li> <li>18. Información CGA Auditoría</li> <li>19. Liquidaciones</li> <li>20. Mantenimiento y reparaciones</li> <li>21. Ministerio</li> <li>22. PDD 2024 – 2027</li> <li>23. Predios Vehículos</li> <li>24. GACETA PDD</li> </ol>

- 25. Proyectos 2023 obras por municipio
- 26. SIF
- 27. Plantilla presentaciones
- 28. Presentación Subgerencia
- 29. Vencimientos proyectos
- 30. Rejilla de evaluación

**7. Relacione el personal de carrera administrativa, planta, provisional, libre nombramiento y remoción:** (De acuerdo con la evaluación de desempeño). (Aplica sólo para jefes de dependencia o con personal a cargo)

Nombre	Cargo	Estado actual de las evaluaciones	Periodo próximo de evaluación	Observaciones
Gloria Cecilia Montoya Montoya	Profesional especializada	Realizadas: -Generación de acuerdos. -Evaluación del 1er semestre: 1 abril al 31 de julio. -Evaluación parcial eventual, por cambio de evaluador del 1 de agosto al 20 de septiembre.	Primeros días del mes de febrero del 2025.	Se tiene problemas para insertar la información en la plataforma, por tanto, se ha efectuado la evaluación por medio de actas y ya se escaló el caso ante la CNSC y se radicó el caso ante la novedad presentada
Luz Adriana Valencia Carmona	Profesional Universitario	Realizadas: -Evaluación del 1er semestre: 1 abril al 31 de julio. -Evaluación parcial eventual, por cambio de evaluador del 1 de agosto al 20 de septiembre	Primeros días del mes de febrero del 2025.	
Iván Darío Grajales Vélez	Profesional Universitario	Realizadas: -Evaluación del 1er semestre: 1 abril al 31 de julio. -Evaluación parcial eventual, por cambio de evaluador del 1 de agosto al 20 de septiembre	Primeros días del mes de febrero del 2025.	
Estefanía Osorio Castaño	Secretaría	Realizadas: -Evaluación del 1er semestre: 1 abril al 31 de julio. -Evaluación parcial eventual, por cambio de evaluador del 1 de agosto al 20 de septiembre	Primeros días del mes de febrero del 2025.	

Andrés René Higuera Echeverry	Profesional Universitario en modalidad de provisionalidad	No aplica, no existe el formato para evaluación de profesional vinculado en modalidad de provisionalidad.	Primeros días del mes de febrero del 2025.	Actualmente la entidad se está documentando y adoptando el modelo de evaluación al desempeño laboral, no contando a la fecha con el acto administrativo que lo adopte, razón por la cual, no se tiene el sustento normativo para adoptar instrumentos de evaluación.
David Cendoya Ocampo	Profesional Universitario en modalidad de provisionalidad		Primeros días del mes de febrero del 2025.	

Toda la información sobre las evaluaciones de desempeño y la radicación del caso ante la CNSC se han efectuado por medio de la Oficina de Talento Humano, donde está a cargo del tema la profesional especializada Lucy Audrey Beltrán: [beltran@indeportesantioquia.gov.co](mailto:beltran@indeportesantioquia.gov.co)

NOTA: El Anexo N°6 Contiene adjunto con todas las evaluaciones de desempeño mencionadas.

### 8. Estado de los contratos en supervisión.

Relacionar cada uno de los contratos en ejecución y aquellos que se encuentran pendiente de liquidación, detallando:

La siguiente información, está conforme al avance compartido por cada uno de los supervisores que en ejercicio de sus funciones, efectúan seguimiento y control de la ejecución físico y financiera de cada uno y que tienen a su haber la actualización y registro de toda la información:

(se suministra en enlace que direcciona a la plataforma oficial de Indeportes Antioquia: Sharepoint: INFRA, donde se debe disponer toda la información y datos de los convenios y los proyectos que se desarrollen para la subgerencia y en el marco de la misionalidad de la misma)

Contrato N.	<b>1076 DE 2021</b>
Avance de cronograma	12%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Enviar informes de interventoría y del municipio
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Participar activamente en los comités de cada 15 días, solicitar por medio de oficio actas de los comités y los últimos informes de interventoría y del municipio.
Relación de soportes década contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CAR APARTADÓ</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
Contrato N.	<b>396 DE 2021</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Ya se proyectó acta de liquidación
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CONTRATO 396 DE 2021</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
Contrato N.	<b>409 DE 2021</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	0%



Obligaciones pendientes de cumplimiento	Para liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Ya se proyectó acta de liquidación
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CONTRATO 409 DE 2021</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>502 DE 2021</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Liquidar
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CONTRATO 502 DE 2021</a>
Supervisor	David Cendoya Ocampo
<b>Contrato N.</b>	<b>577 DE 2022</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">577 de 2022 Santo Domingo</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>599 DE 2022</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Para liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio para enviar al municipio solicitando la documentación para pago y liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CONTRATO 599 DE 2022</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contrato N.</b>	<b>581 DE 2022</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Proyectar acta de terminación del convenio y subirla en el SECOP II
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Contrato de prestación de servicios profesionales
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contrato N.</b>	<b>564 DE 2022</b>
Avance de cronograma	91.65%
Ejecución financiera	90.35%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Contrato Suspendido



Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	No se ha establecido una fecha exacta para la reanudación de las actividades. Actualmente, estamos coordinando con el contratista y la interventoría los ajustes necesarios para reiniciar el contrato; como, aprobación de PMT y permisos de rotura al Municipio de Bello y se solicitó la definición de la interventoría técnica por parte de EPM requerida para los tres tramites anteriores, ya surgieron respuesta positiva de la entidad y nos encontramos a la espera de la entrega de la información completa.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CONTRATO 564 DE 2022</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
Contrato N.	553 DE 2022
Avance de cronograma	91.65%
Ejecución financiera	90.35%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Contrato Suspendido
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	No se ha establecido una fecha exacta para la reanudación de las actividades. Actualmente, estamos coordinando con el contratista y la interventoría los ajustes necesarios para reiniciar el contrato; como, aprobación de PMT y permisos de rotura al Municipio de Bello y se solicitó la definición de la interventoría técnica por parte de EPM requerida para los tres tramites anteriores, ya surgieron respuesta positiva de la entidad y nos encontramos a la espera de la entrega de la información completa.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CONTRATO 553 DE 2022</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
Contrato N.	723 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Liquidar
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">ABRIAJUI 723 de 2023</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	480 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó el 5 de marzo
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxId=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.4375745">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxId=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.4375745</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez



Contrato N.	<b>823 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Liquidación del contrato
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar acta de terminación del contrato y subirla al SECOP II
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003655 Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_5154112&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_5154112&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
Contrato N.	<b>729 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	77%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Subsanar observaciones realizadas por Indeportes y la Contraloría. Justificar seguimiento por parte de la interventoría
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Pago final, recibo y liquidación de obra.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">729 de 2023 Andes</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	<b>543 DE 2023 - Ancl</b>
Avance de cronograma	80%
Ejecución financiera	75%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se emite comunicado con radicado No 202403004280 con respecto a las observaciones emitidas de la revisión del acta de obra No 3, donde se solicita desde indeportes la presentación del balance financiero debido a que el proyecto actualmente muestra un déficit de financiamiento de \$112.083.695 debido a obras adicionales y no previstas
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	A la espera del balance financiero para su respectiva revisión presupuestal, por parte del Municipio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_4494816&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_4494816&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
Contrato N.	<b>874 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	99.03%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se envió oficio solicitando información para la liquidación - Está pendiente pago
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Revisión de acta para el pago
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No de expediente: 202000003781  Link del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_4494816&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_4494816&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>

	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5275250&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5275250&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  Link de SharePoint: <a href="#">Arboletes - Convenio 874_2023</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>720 DE 2023 - Belmira</b>
Avance de cronograma	La obra se encuentra terminada y en etapa de liquidación, se recibió a satisfacción por parte del municipio
Ejecución financiera	90%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se envió comunicado con los requisitos para liquidación
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Número de expediente 20200003334  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4661541&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4661541&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>715 DE 2023 - Betulia</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó el 6 de abril de 2024
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25862006&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25862006&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCbLb=Buscar+procesos&amp;prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.4649925">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCbLb=Buscar+procesos&amp;prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.4649925</a>  Link de SharePoint: <a href="#">715-2023 BETULIA</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>311 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	58,03%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Está pendiente pago – Liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio para enviar al municipio solicitando información para la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 20200003252  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4146632&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4146632&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <a href="#">311 de 2023 Caicedo Bella Aguada</a>

Supervisor	Andrés Higueta Echeverry
Contrato N.	410 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Está pendiente la liquidación del convenio.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio para enviar al municipio solicitando información para la liquidación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003268  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4334161&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4334161&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace del SharePoint: <a href="#">410 de 2023 Caicedo el Chochal</a>
Supervisor	Andrés Higueta Echeverry
Contrato N.	481 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente ultimo pago y liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Pendiente programar visita para revisión del escenano y proyectar oficio para enviar al municipio solicitando información para la liquidación del convenio y pago de la última acta.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003260  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4376998&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4376998&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace del SharePoint: <a href="#">CAMPAMENTO</a>
Supervisor	David Cendoya Gcampo
Contrato N.	544 DE 2023 Cañasgordas
Avance de cronograma	70%
Ejecución financiera	46%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se emite comunicado con radicado No 202403004795 con respecto a las observaciones de la documentación enviada pr el municipio para el reinicio del Convenio No 544 de 2023
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Estamos a la espera de que el municipio subsane las observaciones emitidas para proceder con el reinicio del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Expediente # 202000003267. <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4458749&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4458749&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
Contrato N.	714 DE 2023
Avance de cronograma	100%





Ejecución financiera	94%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pasar último cobro y liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Ultimo pago, recibo y liquidación de obra
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace del SharePoint: <a href="#">714 de 2023 Caramania</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>654 DE 2023 carolina del principe</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Liquidar
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;noticia=CO1.NTC.4595389">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;noticia=CO1.NTC.4595389</a>  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25657603&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25657603&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>860 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente pago - liquidación del convenio
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio solicitando información para la liquidación del convenio. Revisión de acta con sus soportes para el pago
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003737  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5191611&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5191611&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
Supervisor	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CHIGORODÓ</a> Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contrato N.</b>	<b>383 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Liquidar
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">383 CISNEROS</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>310 DE 2023 –Ciudad Bolívar</b>
Avance de cronograma	98%
Ejecución financiera	34%



Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se realizó visita técnica a la obra para determinar el alcance de las mayores cantidades de obra y validar el balance en relación con el rubro presupuestal disponible para el desarrollo del parque. Adicionalmente, se establecieron varios compromisos de entrega de información por parte de los diferentes actores del proyecto para el trámite y reinicio del convenio.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	A la espera de que el municipio remita la información necesaria para proceder con el reinicio del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4062122&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4062122&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>4600016242</b>
Avance de cronograma	0%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Seguimiento al contrato de mandato celebrado con EMDUCE, que tiene a cargo la contratación de obra e interventoría, para cumplimiento y la ejecución de los puntos de la medida cautelar, identificados en los tramos de la cicloinfraestructura
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CICLO INFRAESTRUCTURA 2024</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>737 DE 2023</b>
Avance de cronograma	2%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Ejecutar el contrato de ciclo infraestructura.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Supervisión del contrato.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CICLO INFRAESTRUCTURA-737</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>540 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó el 30 diciembre de 2023
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24911996&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24911996&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.4415521">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.4415521</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez

Contrato N.	736 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó 31 de enero de 2024, se encuentra en controversia contractual
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.24911996&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.24911996&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC.4663164">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC.4663164</a>  Enlace en el SharePoint: <a href="#">Frontino - Convenio 2003</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
Contrato N.	427 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	68%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pasar último cobro, liquidar.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Realizar último pago, recibo y liquidación.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">GOMEZ PLATA 427 de 2023</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	395 DE 2023
Avance de cronograma	67%
Ejecución financiera	60%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminar la obra.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Supervisar la ejecución y estar alerta de un posible incumplimiento.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">Oriente 395 de 2023 Granada</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	732 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó el 18 de diciembre de 2023
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.25910425&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.25910425&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractN">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractN</a>

	<a href="#">oticeManagement%2findex&amp;notices=CO1.NTC.4667194</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
Contrato N.	709 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	99.75%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente de Liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio para la solicitud de información para la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No de expediente: 202000003327  Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4649991&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4649991&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <a href="#">709 de 2023 Heliconia</a>
Supervisor	Andrés Higueta Echeverry
Contrato N.	412 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	95%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Subsanar las observaciones por parte de la contraloría
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	*La cancha despuesta de la visita con la contraloría presento una falla estructural, se debe solicitar informe al municipio y garantía al contratista. *Los recursos fueron robados por parte del secretario de la administración pasada. *Está pendiente de liquidación
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003270  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4314666&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4314666&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <a href="#">412 de 2023 Hispania</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Garmona
Contrato N.	678 DE 2023 - Ituango
Avance de cronograma	60%
Ejecución financiera	35%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	El municipio se comprometió a expedir el RCP, cubriendo las mayores cantidades y obras no previstas surgidas durante la calibración del proyecto y de esta manera continuar con el proceso de reactivación del convenio.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Estamos a la espera de que el municipio radique el balance presupuestal para su respectiva revisión y aprobación, para proceder con el trámite de reactivación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4626903&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4626903&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>



	<u>UE</u>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
Contrato N.	<b>725 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	98%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se debe de programar visita para la revisión del escenario – pendiente revisión acta para ultimo pago - liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio para la solicitud de información de documentos para la liquidación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No de expediente: 202000003338
	Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_4662495&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1_NTC_4662495&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> <u>UE</u>
Supervisor	Andrés Higuita
Contrato N.	<b>225 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó 20 de abril 2024, se encuentra en controversia contractual
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhasesView?PPI=CO1_PPI_22904985&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhasesView?PPI=CO1_PPI_22904985&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC_390302&amp;">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC_390302&amp;</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales
Contrato N.	<b>655 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Recibo y liquidación de la obra
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Recibo y liquidación de la obra
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">655 MACEQ</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	<b>664 DE 2023</b>
Avance de cronograma	87%
Ejecución financiera	87%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	



Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Corregir observaciones realizadas por indeportes y pasar último pago.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">664 de 2023 Montebello Sabanitas</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	<b>727 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó el 31 de diciembre de 2023
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI_25899250&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI_25899250&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbi=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC_4662098">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbi=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC_4662098</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	<b>882 DE 2023</b>
Avance de cronograma	60%
Ejecución financiera	60%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminar la interventoria de la obra previa adición del contrato.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Reinicio y posible prórroga del contrato
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">890 y 882 de 2023 Nariño</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	<b>890 DE 2023</b>
Avance de cronograma	80%
Ejecución financiera	60%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminar la obra.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Reinicio y posible prórroga del contrato.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">890 y 882 de 2023 Nariño</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	<b>411 DE 2023 - Nechí</b>
Avance de cronograma	65%
Ejecución financiera	60%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se encuentran ejecutando las actividades en el marco del objeto contractual, hasta la fecha no se cuenta con novedades
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Ninguna

Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Expediente # 202000003269  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4327724&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4327724&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>606 DE 2023</b>
Avance de cronograma	60,40%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se solicito reinicio y prórroga hasta el 15 de diciembre de 2024 para finalización del contrato
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	*Pendiente visto bueno por parte de jurídica para el reinicio y el prórroga, pasar a comité y hacer la publicación en el SECOP II
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No de expediente: 202000003299  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4490325&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4490325&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <a href="#">2023 Convenio 606 - Necocli</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales
<b>Contrato N.</b>	<b>665 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	92%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente revisión del componente ambiental para aprobación del último pago - Liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Proyección de oficio para enviar al municipio solicitando información para la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003322  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4608097&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4608097&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	David Cendoya Ocampo
<b>Contrato N.</b>	<b>425 DE 2023</b>
Avance de cronograma	90%
Ejecución financiera	75%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	A la espera de que el municipio incorpore los recursos para la culminación de las actividades adicionales y necesarias para el funcionamiento de la infraestructura y cumplimiento del objeto contractual
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Gestionar la suspensión solicitada por el municipio de Peque.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4337332&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4337332&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez

Contrato N.	738 DE 2023
Avance de cronograma	15
Ejecución financiera	15
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Liquidar
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.466743Z">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.466743Z</a>  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice</a>
Supervisor	Gloria C Montoya M
Contrato N.	325 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	77.51%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente información por parte del municipio para la liquidación del convenio
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio de solicitud de documentos para la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No de expediente: 202000003255  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4202750&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4202750&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <a href="#">325 de 2023 Pueblo Rico</a>
Supervisor	Andrés Higueta
Contrato N.	731 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente información por parte del municipio para la liquidación del convenio
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio de solicitud de documentos para la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No de expediente: 202000003343  Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4668380&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4668380&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace del SharePoint: <a href="#">Puerto Nare</a>
Supervisor	David Cendoya
Contrato N.	856 DE 2023 - RENTAN
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	90%



Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se avanza en la etapa de liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	No hay actividades pendientes de ejecutar y se recibió el proyecto a entera satisfacción
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Expediente 202000003738  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5184575&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5184575&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>539 DE 2023</b>
Avance de cronograma	95%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Cobrar, hacer entrega y liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Pagar, recibir y liquidar el convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace Sharepoint: <a href="#">2023 Convenio 539 - Sabaneta</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>653 DE 2023 – San Andrés de Cuerquía</b>
Avance de cronograma	50%
Ejecución financiera	42%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Actualmente, el municipio está en proceso de gestionar los recursos adicionales necesarios para expedir el RCP, cubriendo las mayores cantidades y obras no previstas surgidas durante la calibración del proyecto.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Estamos a la espera de que el municipio remita el balance presupuestal con la calibración de los diseños hidrosanitarios y el funcionamiento del cuarto de máquinas avalados por la interventoría y aprobados por el municipio y sus derivados, y posteriormente proceder con la reactivación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4588481&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4588481&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>350 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	70%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente información por parte del municipio para la liquidación del convenio
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio para la solicitud de documentación para la liquidación del convenio y último pago.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003257  Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4217161&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4217161&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>

	Enlace en el SharePoint: <a href="#">Oriente 350 de 2023 San Carlos</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contrato N.</b>	<b>716 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	48%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Subsanación por parte del municipio de los entregables de los componentes transversales (ambiental, social y SST).
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Programar reunión con el municipio para explicarle los componentes transversales y que se puedan subsanar para proceder con el pago
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003332
	Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4649180&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4649180&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
	Enlace del SharePoint: <a href="#">Oriente 716 de 2023 S. Carlos</a>
Supervisor	Andrés Higueta
<b>Contrato N.</b>	<b>437 DE 2023</b>
Avance de cronograma	86.17%
Ejecución financiera	18%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	*Pendiente de información por parte del municipio para el reinicio del convenio. *Pendiente de información del acta con sus soportes para la revisión.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Después de recibida la información se debe de organizar paquete para el reinicio del convenio, revisión de acta para el pago.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No de expediente: 202000003278
	Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4342428&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4342428&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
	Enlace en el SharePoint: <a href="#">Oriente 437 de 2023 San Francisco</a>
Supervisor	Gloria Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>579 DE 2023</b>
Avance de cronograma	30%
Ejecución financiera	0
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminar la obra
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Supervisión de la ejecución.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">579-2023 San Jerónimo</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>580 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%



Ejecución financiera	57%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Corregir problemas de calidad de la placa.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Realizar último pago y liquidar.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">Oriente 580 de 2023 San Luis</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>426 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	69.38%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente información para la liquidación del convenio
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Proyectar oficio dirigido al municipio para la solicitud de información para la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003275  Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354449&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354449&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Enlace en el SharePoint: <a href="#">Oriente 426 de 2023 San Rafael</a> Andrés Higueta Echeverry
<b>Contrato N.</b>	<b>309 DE 2023 – Santa Rosa de Osos</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	90%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	no hay obligaciones pendientes por parte del municipio, la obra se recibió a entera satisfacción
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	N/A
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Expediente # 202000003250  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4228041&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4228041&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>710 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	82%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Cobrar último pago y liquidar
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Pagar último pago y liquidar
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">Santa Fe de Antioquia - Convenio 710_2023</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>607 DE 2023</b>
Avance de cronograma	50%
Ejecución financiera	43%



Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se emite comunicado con radicado N° 202403004797 con respecto a las observaciones producto de la revisión del balance financiero remitido por el municipio, con el fin de proceder con la reactivación del convenio.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Estamos a la espera de que subsanen la información requerida en el comunicado para proceder con la gestión de reactivación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4527206&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4527206&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>538 DE 2023</b>
Avance de cronograma	60%
Ejecución financiera	24%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminar la obra conforme los ajustes a diseño y presupuesto realizado, corregir problemas de calidad, garantizar el seguimiento a la obra
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Supervisión a la ejecución, alerta a posible incumplimiento.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">2023- Convenio 538-SOPETRAN</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>733 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	0%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se solicita al municipio un informe detallado de las actividades realizada, debido a que se pagaron actividades que le correspondían a Indeportes con recursos del Ministerio – Liquidación.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Revisar el informe presentado por el municipio, dado que requiere soportar debidamente las actividades ejecutadas para la aprobación del pago. Pendiente proyectar oficio dirigido al municipio solicitando información para la liquidación.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003345  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4667044&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4667044&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Enlace en el SharePoint: <a href="#">733 de 2023 Támesis</a> David Cendoya Ocampo
<b>Contrato N.</b>	<b>482 DE 2023</b>
Avance de cronograma	0
Ejecución financiera	0
Obligaciones pendientes de cumplimiento	
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Este contrato se desistió. LINK NO DISPONIBLE EN SECOP II (ID del contrato en SECOP- CO1.PCCNTR.4919286)
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+proces">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+proces</a>



	<a href="https://www.secop.gov.co/3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.4365050">os&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.4365050</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	<b>656 DE 2023</b>
Avance de cronograma	50%
Ejecución financiera	50%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se emite dos comunicados con respecto a la revisión de acta de obra No 1 (radicado No 202403003426 del 09/07/2024; radicado 202403003652 del 19/07/2024) donde se especifica cada uno de los items con las respectivas observaciones. Estamos a la espera de que el municipio emita, en un comunicado oficial, la restauración y estabilidad de la vía de acceso a la placa de la vereda la Aguada, y garantizará el desarrollo de las obras para culminar el proyecto.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Estamos a la espera de que el municipio nos remita las subsanaciones de las observaciones para proceder con el pago del acta de obra No 1. Una vez el municipio emita el comunicado oficial de la estabilización de la vía para llevar a cabo la construcción de la placa de la Aguada y de esta manera gestionar el trámite para la reactivación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4585397&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4585397&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Dario Grajales Vélez
Contrato N.	<b>657 DE 2023</b>
Avance de cronograma	60%
Ejecución financiera	44%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Se está a la espera de que el municipio subsane las observaciones emitidas en el comunicado con radicado No 202403003837 para proceder con la reactivación del convenio.
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Una vez el municipio subsane la información solicitada se procederá con el trámite pertinente para la reactivación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4589529&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4589529&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Dario Grajales Vélez
Contrato N.	<b>652 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Terminó 25 de diciembre de 2023
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	



Relación de soportes década contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25611427&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25611427&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCbLbi=Buscar+procesos&amp;prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.4582345">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCbLbi=Buscar+procesos&amp;prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.4582345</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	726 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Recibo y liquidación
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Recibo y liquidación
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Enlace en el SharePoint: <a href="#">CONVENIO YOLOMBO 726 2023</a>
Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
Contrato N.	734 DE 2023 - Zaragoza
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	90%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se está pendiente de la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	Expediente 202000003346  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4667969&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4667969&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
Contrato N.	679 DE 2023
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	55%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente de último pago
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe proyectar oficio solicitando información correspondiente al acta de último pago y la información para la liquidación del convenio.
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003324  Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4628932&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4628932&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <a href="#">2023 Convenio 679 - Chigorodó</a>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
Contrato N.	861 de 2023
Avance de cronograma	100%

Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente de liquidación del convenio
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Se debe de proyectar oficio solicitando información para solicitud de documentos para la liquidación del convenio
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003747  Enlace en el SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5197553&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5197553&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  Enlace en el SharePoint: <b>ARBOLETES</b>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contrato N.</b>	<b>809 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente observaciones por parte de la contraloría - Liquidación del contrato - Garantías
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Revisión de las garantías presentadas al contrato
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003365  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4871018&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4871018&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <b>CONTRATO 809 DE 2023</b>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contrato N.</b>	<b>810 DE 2023</b>
Avance de cronograma	100%
Ejecución financiera	100%
Obligaciones pendientes de cumplimiento	Pendiente observaciones por parte de la contraloría - Liquidación del contrato - Garantías
Actividades que a la fecha están pendientes de programar y/o ejecutar por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA	Revisión de las garantías presentadas al contrato
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	No del expediente: 202000003369  Enlace del SECOP II: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4898911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4898911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>  Enlace en el SharePoint: <b>CONTRATO 810 DE 2023 INT</b>
Supervisor	Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contratos de prestación de servicios profesionales que hacen parte de la Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos:</b>	
<b>Contrato N.</b>	<b>290 de 2024</b>
<b>Valor</b>	Sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos setenta pesos m.l. (\$69.851.270)

	por concepto de honorarios sesenta y un millones novecientos once mil setecientos veintinueve pesos m.l. (\$61.911.729), y siete millones novecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y un pesos m.l. (\$7.939.541)
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales para la evaluación, seguimiento y ejecución de los proyectos de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos de Indeportes Antioquia
<b>Plazo</b>	El plazo del contrato será de nueve (9) meses, desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
<b>Fecha de inicio</b>	18 de abril de 2024
<b>Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.</b>	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31145895&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31145895&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.5981419">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.5981419</a>
<b>Contratista</b>	Estefanía Pineda Vásquez
<b>Supervisor</b>	David Cendoya Ocampo
<b>Contrato N.</b>	<b>361 de 2024</b>
<b>Valor</b>	cuarenta y ocho millones ciento cincuenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos m.l. (\$48.153.567)
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para INDEPORTES ANTIOQUIA.
<b>Plazo</b>	Siete (7) meses contados a partir del inicio de ejecución del Contrato electrónico, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
<b>Fecha de inicio</b>	7 de junio de 2024
<b>Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.</b>	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32268691&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32268691&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.6232391">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.6232391</a>  <a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/~/sites/EQUIPOTCNIC/INFRAESTRUCTURA/Documentos%20comp/artidos/JUAN%20CAMILO%20VALENCIA%20GALVIS?cst=1&amp;web=1&amp;a=VYITop">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/~/sites/EQUIPOTCNIC/INFRAESTRUCTURA/Documentos%20comp/artidos/JUAN%20CAMILO%20VALENCIA%20GALVIS?cst=1&amp;web=1&amp;a=VYITop</a>
<b>Contratista</b>	Juan Camilo Valencia Galvis
<b>Supervisor</b>	Andrés René Higuera Echeverri
<b>Contrato N.</b>	<b>323 de 2024</b>
<b>Valor</b>	Sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos setenta (\$69.851.270), por concepto de honorarios cincuenta y cinco millones treinta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos (\$55.032.648) y siete millones de pesos m.l. (\$7.000.000) por concepto de gastos de desplazamiento.
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales apoyando las evaluaciones y seguimiento técnico en el marco de las políticas de vigilancia y control implementadas por la oficina de control interno a los procesos de confinación e infraestructura de la subgerencia de escenarios deportivos y equipamientos.



<b>Plazo</b>	El plazo del Contrato será de ocho (8) meses, desde el inicio de ejecución del Contrato electrónico, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
<b>Fecha de inicio</b>	25 de abril de 2024
<b>Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.</b>	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.31367372&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.31367372&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbi=Buscar+procesos&amp;prevCxlurl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC.6028245">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbi=Buscar+procesos&amp;prevCxlurl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC.6028245</a>
<b>Contratista</b>	Mateo Mejía Herrera
<b>Supervisor</b>	Luz Adriana Valencia Carmona
<b>Contrato N.</b>	<b>291 de 2024</b>
<b>Valor</b>	Sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos setenta pesos m.l. (\$69.851.270), por concepto de honorarios sesenta y un millones novecientos once mil setecientos veintinueve pesos m.l. (\$61.911.729), y siete millones novecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y un pesos m.l. (\$7.939.541) por concepto de gastos de desplazamiento
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales para la evaluación, seguimiento y ejecución de los proyectos de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos de Indeportes Antioquia.
<b>Plazo</b>	El plazo del contrato será de nueve (9) meses, desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder el 30 de diciembre de 2024
<b>Fecha de inicio</b>	19 de abril de 2024
<b>Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.</b>	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.31148986&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI.31148986&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbi=Buscar+procesos&amp;prevCxlurl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC.5982113">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbi=Buscar+procesos&amp;prevCxlurl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1_NTC.5982113</a>  C:\Users\wgomez\OneDrive - INDEPORTES ANTIOQUIA\CUENTASDECOBRO\2024
<b>Contratista</b>	Vanessa Gómez Arroyave
<b>Supervisor</b>	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>325 de 2024</b>
<b>Valor</b>	Sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos setenta (\$69.851.270), por concepto de honorarios sesenta y un millones novecientos once mil setecientos veintinueve (\$61.911.729) y siete millones novecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y un pesos (\$7.939.541) por concepto de gastos de desplazamiento
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales para la revisión, evaluación, seguimiento y liquidación de los proyectos a cargo de la subgerencia de escenarios deportivos y equipamientos de INDEPORTES Antioquia.

Plazo	El plazo del contrato será de nueve (9) meses, desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
Fecha de inicio	9 de mayo de 2024
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI_31396993&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI_31396993&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbl=Buscar+procesos&amp;prevCxlUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1_NTC_6094653">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbl=Buscar+procesos&amp;prevCxlUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1_NTC_6094653</a>
Contratista	María Alejandra Parejo Ortiz
Supervisor	David Gendoya Ocampo
<b>Contrato N.</b>	<b>167 de 2024</b>
Valor	Cuarenta y un millones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m.l (\$41.274.486). los honorarios serán cancelados en pagos mensuales de seis millones ochocientos setenta y nueve mil ochenta y un pesos m/l (\$ 6.879.081)
Objeto	Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión ambiental de los proyectos de la subgerencia de escenarios deportivos y equipamientos de indeportes antioquia.
Plazo inicial	El plazo del contrato será de seis (6) meses, contados a partir del inicio del contrato electrónico en la plataforma de SECOP II.
Plazo final	El plazo del contrato será de ocho (8) meses y veinticuatro días, a partir del inicio del contrato electrónico en la plataforma de SECOP II, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
Fecha de inicio	22 de febrero de 2024
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI_30029097&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1_PPI_30029097&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbl=Buscar+procesos&amp;prevCxlUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1_NTC_5693580">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCxlbl=Buscar+procesos&amp;prevCxlUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1_NTC_5693580</a>
Modificación 01 (suspensión)	Desde el 22 de agosto hasta el 10 de septiembre
Modificación 02 (prorroga y adición)	Se adiciona el contrato por valor de \$19.490.730 y se prorroga hasta el 04 de diciembre de 2024, acorde a la justificación y soportes anexos.
Contratista	María Alejandra Rendón
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>322 de 2024</b>
Valor	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M.L (\$77.267.078), por concepto de honorarios, los cuales serán cancelados en pagos mensuales de Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Seis mil Ochocientos Veinticuatro pesos M/L (\$ 9.346.824)
Objeto	Prestación de servicios profesionales como Economista especializado para la Entidad.
Plazo inicial	Ocho (08) meses y Ocho (08) días contados desde la suscripción del inicio de ejecución en SECOP II, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.

Fecha de inicio	29 de Abril de 2024
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31418783&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31418783&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.6039981">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.6039981</a>  <a href="https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/vsierra_indeportesantioquia.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=1">https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/vsierra_indeportesantioquia.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=1</a>
Contratista	Victor Hugo Sierra Duque
Supervisor	Gloria Montoya Montoya
<b>Contrato N.</b>	<b>319 de 2024</b>
Valor	Setenta y un millón novecientos siete mil ochenta y un pesos m/l (\$71.907.081), por concepto de honorarios sesenta y tres millones sesenta y un mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/l (\$63.061.846) y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos m/l (\$8.845.235)
Objeto	Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para la entidad.
Plazo inicial	El plazo del contrato será de ocho (8) meses y seis (6) días, desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
Fecha de inicio	29 de Abril de 2024
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31422438&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31422438&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.6041509">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.6041509</a>
Contratista	Mauricio Alonso Patiño Zapata
Supervisor	Iván Darío Grajales Vélez
<b>Contrato N.</b>	<b>280 de 2024</b>
Valor	Setenta y ocho millones, cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/l (\$78.059.456)
Objeto	Prestación de servicios profesionales para la revisión, evaluación, seguimiento y liquidación de los proyectos a cargo de la subgerencia de escenarios deportivos y equipamientos de Indeportes Antioquia
Plazo inicial	El plazo del contrato será de seis (6) meses, contados a partir del inicio del contrato electrónico en la plataforma de SECOP II.
Plazo final	El plazo del contrato será de ocho (9) meses, a partir del inicio del contrato electrónico en la plataforma de SECOP II, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
Fecha de inicio	10 de marzo de 2024
Relación de soportes de cada contrato, indicar el número de folios.	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/r/sites/EQUIPOTCNICOINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/EVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20INSTITUCIONAL/AC-49%20(Acta%20inicio%20SECOP%20II)%20-%20Contratistas?csf=1&amp;web=1&amp;e=a2IQcn">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/r/sites/EQUIPOTCNICOINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/EVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20INSTITUCIONAL/AC-49%20(Acta%20inicio%20SECOP%20II)%20-%20Contratistas?csf=1&amp;web=1&amp;e=a2IQcn</a>
Contratista	Miguel Ángel Ramírez Vélez

Supervisor	Gloria Cecilia Montoya Montoya
<p>9. En caso de manejar fondo de Caja Menor favor relacione la cantidad de dinero a entregar y consígnelo en la cuenta No. <i>Número de cuenta indicado por el área de tesorería</i> y adjunte a esta Acta copia de la consignación realizada.</p> <p>No aplica</p> <p>10. Otra información que considere importante.</p> <p>Se considera de vital importancia, para el éxito en la gestión de todos los proyectos que hacen parte de la Subgerencia, que los supervisores cumplan a cabalidad con su haber y sus funciones de seguimiento técnico y financiero, la generación de informes, actualizar la matriz de seguimiento, tener toda la trazabilidad contractual en la plataforma SECDO II actualizada, efectuar los requerimientos necesarios a los municipios, generar la actualización de la información, acoger las directrices y requerimientos del superior jerárquico a cargo y tener al día los datos y documentación de cada uno de los convenios en las plataformas necesarias.</p> <p><u>Para el tema de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias y felicitaciones:</u> Donde se tiene en cuenta las solicitudes clasificadas en el Sistema Mercurio, gestor documental del Instituto, tipificadas como peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, registradas durante el periodo analizado. Se encuentran diversas dificultades para el cumplimiento de las respuestas en el tiempo estimado, pues una vez me incorporé en funciones ya se tenían los siguientes datos: 20 PQRSDf del año 2023 vencidas y 8 PQRSDf del año 2024 vencidas. Ante lo cual, una vez generadas las alertas necesarias a los supervisores por medio de correo electrónico oficial y de acuerdo a lo expuesto en los Comités Primarios y los Comités de Gerencia, para abordar la situación de manera conjunta para salvaguardar la entidad, durante mi gestión se logró dar respuesta a 17 PQRSDf del año 2023 y 4 PQRSDf del año 2024 que se encontraban vencidas. Se genera una alerta del compromiso de la supervisión, por cumplir con las tareas encomendadas en el tiempo establecido, acogiendo la solicitud de prioridad de estas respuestas.</p> <p><u>Comité de Contratación:</u> Como capacidad técnica instalada, determino una metodología de presentación de los proyectos ante Comité de Contratación de Indeportes Antioquia, para lo cual se deben realizar las siguientes acciones: -Realizar visita técnica al proyecto por parte del supervisor o delegado y generar un informe técnico detallado, donde se evidencie el análisis de la solicitud de modificación contractual que solicita el municipio. -Revisar la documentación dispuesta y lo consignado en el SECOP II, efectuando un análisis del comportamiento contractual, por medio de una línea de tiempo (para lo cual determiné una plantilla), seguida del informe de análisis y posición del supervisor. -Solicitar al municipio toda la documentación necesaria y requerida, según los lineamientos de contratación de Indeportes Antioquia, para efectos de la solicitud que se plantea. Teniendo en cuenta que, deberán pactarse unos compromisos puntuales a cumplir por parte del municipio para mitigar el riesgo de una posible modificación adicional a la presentada, para los casos en que se genera solicitud de prórroga. -Se procede al Comité de Contratación con la presentación que consta de 2 diapositivas, el informe de sustentación del supervisor que analiza la solicitud del municipio y los documentos aportados por el municipio, toda vez, que se cumpla con los pasos determinados para este proceso, por parte de la dependencia jurídica.</p> <p><u>Proceso de Convocatoria:</u> También se propone como capacidad técnica instalada, la metodología generada desde cero para el proceso de la convocatoria para: Adecuación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos para los municipios y/o distritos del departamento de Antioquia determinado para la vigencia 2024, en cumplimiento del indicador "Escenarios Deportivos o Equipamientos, adecuados, mantenidos o mejorados"</p> <p>A continuación, el proceso metodológico definido:</p>	

### CONVOCATORIA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO, AÑO 2024

- Propuesta: presentar 1 proyecto por municipio que tenga las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura deportiva.
- Bases de convocatoria publicadas 10 mayo, cierre convocatoria 14 de junio

### Escenarios Deportivos

**74** Municipios presentaron propuestas

**83** Proyectos radicados

**\$59.632.149.207**

Costo total todos los proyectos presentados

**20** Proyectos cumplen con requisitos mínimos:

**\$12.580.570.543**

Costo total 100% de lo estimado por cada municipal

**17** Proyectos seleccionados:

de acuerdo requisitos por municipio y de proyecto individualizado.

**\$7.036.850.097**

Costo total 100% de lo estimado por cada municipal.

Valores en millones de pesos

**SELECCIONADOS:**  
 Guarne, Valparaiso, Tostitos, San Jerónimo, Yegachi, Venecia, Pueblo Rico, Támesis, El Santuario, Jericó, Santo Domingo, San Rafael, San Pedro de Urabá, Aburrá, San Juan de Urabá, Santa Fe de Antioquia, Arisaca.

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADOR	DESCRIPCIÓN
1.1. CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS	Clasificación de proyectos de acuerdo a su naturaleza y prioridad.
1.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Descripción de las actividades que se realizarán en el proyecto.
1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS	Descripción de los recursos que se utilizarán en el proyecto.
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA FINANCIACIÓN	Descripción de la financiación que se utilizará en el proyecto.
1.5. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	Descripción de la evaluación que se realizará en el proyecto.
1.6. DESCRIPCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	Descripción de la sostenibilidad que se garantizará en el proyecto.
1.7. DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Descripción de la participación que se garantizará en el proyecto.

### Escenarios Deportivos

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1. CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS	Clasificación de proyectos de acuerdo a su naturaleza y prioridad.	100
1.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Descripción de las actividades que se realizarán en el proyecto.	100
1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS	Descripción de los recursos que se utilizarán en el proyecto.	100
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA FINANCIACIÓN	Descripción de la financiación que se utilizará en el proyecto.	100
1.5. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	Descripción de la evaluación que se realizará en el proyecto.	100
1.6. DESCRIPCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	Descripción de la sostenibilidad que se garantizará en el proyecto.	100
1.7. DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Descripción de la participación que se garantizará en el proyecto.	100
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>

### METODOLOGÍA EVALUACIÓN

Ficha de evaluación

### Escenarios Deportivos

**Documentos solicitados**

- Luego de publicar la lista de los municipios pre-seleccionados, se les envió información de la ficha de viabilización de proyectos FA-AC-01 Indeportes, con un plazo de entrega para que radiquen el proyecto y cumplir con el avance del mismo a FASE III.

- Se procederá a las propuestas radicadas y se procederá a identificar los pendientes por subsanar para lograr la intervención en FASE III y posteriormente la firma del CONVENIO.
- Una vez se tengan identificados los municipios se procederá a unas mesas técnicas virtuales, con duración de 30 minutos cada una, para socializar lo encontrado en el proceso de revisión de la ficha en todos los componentes, por tanto, contará con todo el equipo interdisciplinario que participó en dicha revisión y se requerirá que el municipio cumpla con los requerimientos para proceder con el proceso contractual.
- Las propuestas presentadas por los municipios en la mayoría de los casos no contemplan en el presupuesto: Interventoría, discriminación de AU y componente socio-ambiental, por tanto, se deberá considerar un 30% aprox de incremento al costo total, lo cual se identificará en la información radicada para esta FASE III de estructuración del proyecto.
- En caso de que el proyecto supere la cofinanciación solicitada en el proceso, deberá evaluarse el ajuste del alcance de la propuesta o su realización por etapas.
- Cronograma propuesto con las etapas de la convocatoria:

CRONOGRAMA		
ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
1.1. PUBLICACIÓN DE CIRCULAR	Mayo de 2024	Indeportes
1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y POSTULACIÓN DE INICIATIVAS	Mayo - Junio de 2024	Municipios y/o Distritos
1.3. REVISIÓN Y EVALUACIÓN	Junio de 2024	Indeportes
1.4. PUBLICACIÓN DE INICIATIVAS PRESELECCIONADAS	Junio - Julio de 2024	Indeportes
1.5. PUBLICACIÓN DE INICIATIVAS SELECCIONADAS POR MEDIO DE CIRCULAR Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA SIGUIENTE ETAPA: FASE 3. (Estructuración del proyecto integral)	Julio 2024	Indeportes
1.6. TIEMPO DE RADICACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DE LA DOCUMENTACIÓN FASE 3. (Detalles Circular de seleccionados conforme a la ficha de viabilidad) establecida por INDEPORTES Antioquia.	5 días hábiles	Municipios y/o Distritos
1.7. MESA VIRTUALES PARA ASESORIA TÉCNICA	1 semana	Indeportes
1.8. CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS Y AVANCE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2 a 3 semanas	Municipios y/o Distritos e Indeportes

### 3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

#### 1. Relacione qué acciones son importantes o necesarias para mejorar el desarrollo de los asuntos a cargo:

- Identificar los procesos técnicos inherentes únicamente a la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos, con el propósito de centralizar los esfuerzos en el personal técnico disponible.
- Enmarcar la misionalidad de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos en el alcance de Indeportes Antioquia para el tema de infraestructura deportiva.
- Centralizar los esfuerzos en culminar los procesos de vigencias pasadas y liquidaciones, por medio de un departamento multidisciplinario que considere el apoyo jurídico específico para la Subgerencia, para avanzar en los temas.
- Aunar la mayor cantidad de esfuerzos en la ruta "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" y por tanto, identificar los proyectos que le apuntan a los indicadores de esta vigencia y tener un equipo técnico exclusivo para los proyectos nuevos, otro equipo para los proyectos especiales; tales como, Central Park y Cicloinfraestructura, y otro equipo para liquidaciones.
- Ampliar la capacidad técnica del equipo de planta, pues el número de proyectos supera el capital humano y la capacidad de respuesta no es inmediata, tal y como se requiere.
- Continuar con el proceso de re-estructuración de la entidad, analizando puntualmente el organigrama y funcionamiento y dinámica de la Subgerencia, para contar con un mejor desempeño y organización en el avance de los proyectos.
- Se requiere contar con experticia técnica de Ingeniero Estructural e Ingeniero Eléctrico, para la revisión técnica a cabalidad de los proyectos presentados por los municipios de Antioquia.
- Se requiere personal de apoyo para revisión de temas Ambientales, Social y SST.
- Es de vital importancia conocer la capacidad operativa para afrontar la demanda y oferta según las metas trazadas en el Plan de Desarrollo.
- Se requiere que el personal que integre la Subgerencia cuente con la capacidad de manejo técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal, para atender las supervisiones que se designen.
- Es importante contar con un manual de diseño y construcción de escenarios deportivos acordes a las normas técnicas, normas de sismoresistencia, entre otras. Dichos documentos tipo cartilla, deberán facilitar la implementación y revisión de proyectos en el marco de la misionalidad de Indeportes Antioquia.



2. Identifique qué formación o capacitación se requiere para desempeñar dicho cargo, para soportar los aplicativos o sistemas de información con las transacciones respectivas que se tienen a cargo u otros aplicativos, Ejemplo Mercurio, SICOF, u otros aplicativos de la dependencia.

Todos estos aplicativos, además de la capacitación en SECOP II deberá estar dispuesta por la entidad, para cada uno de los funcionarios que integran el equipo y que requieren de esta experticia, para el cumplimiento de sus funciones.

#### 4. LECCIONES APRENDIDAS

De acuerdo a la Función Pública, las lecciones aprendidas son aspectos que se deben tener en cuenta para orientar las acciones y garantizar estrategias efectivas que permitan mejorar el desempeño institucional.

1. Situación o experiencia presentada:

Es importante evaluar las pretensiones y alcance de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos, de acuerdo a la misionalidad o el papel que cumple dentro del organigrama de Indeportes Antioquia y en el mapa de procesos. Toda vez, que el equipo que la integre, debe ser suficiente y adecuado para la oferta y la demanda que se propone abordar, para el adecuado cumplimiento de los objetivos.

2. Cuál fue la solución o acciones de mejora (si las hubo):

Indeportes deberá revisar y ajustar la planta de cargos, con el propósito de atender la demanda de proyectos y supervisión de obras que acarrea, entendiendo que en 2023 se viabilizaron 56, de las cuales muchas están en curso y muchas otras por liquidar y que para esta vigencia 2024 se tienen planteados 42 municipios con proyectos para convenios de co-financiación. Esto sin contar con los proyectos especiales de vigencias pasadas. Por lo pronto, las acciones de mejora han sido direccionadas a contratar personal de apoyo que, dado su modalidad contractual, en ningún caso puede asumir responsabilidades de supervisión.

3. ¿Cuál fue la lección aprendida?

Haber fungido como líder de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos, me deja como lección la importancia del deporte como agente de paz y como derecho ciudadano, que nutre el desarrollo de los municipios y de sus habitantes, que ayuda a generar una cohesión desde lo social.

4. Recomendaciones:

Si bien, la Subgerencia de escenarios deportivos y equipamientos apoya técnicamente el tema de adecuación de sedes, deberá considerarse la conformación de una oficina para esta misión. Es importante determinar el alcance y direccionamiento de esta Subgerencia en la misión de adecuación y mantenimiento de infraestructura deportiva, toda vez, que deberá acotar su asesoría técnica y apoyo para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.

#### 5. ANEXOS

Junto con la presente acta el funcionario deberá entregar cada uno de los documentos que se detallan a continuación:

1. Entrega en medio magnético de los documentos Pendientes de Gestión en MERCURIO, donde se evidencie las bandejas desocupadas.
2. Entrega en medio magnético del resumen de documentos Pendientes de Gestión en SICOF, donde se evidencie las bandejas desocupadas. En caso de que use el aplicativo.
3. Copia diligenciada del F-CD-08 - Formato único de inventario Documental<sup>1</sup>, de acuerdo a lo señalado en la normativa expedida por el AGN.
4. Evaluaciones del Desempeño del personal a su cargo. Cuantas evaluaciones como personas a cargo, tenga el funcionario.

<sup>1</sup> INVENTARIO DOCUMENTAL: (Acuerdo AGN 042 de 2002- Instructivo para la Aplicación de Tablas de Retención Documental Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales) El artículo 26 de la Ley 594 de 2000 señala que es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventarios de los documentos que produzca en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. El inventario se refiere a los documentos que reposen en poder del servidor y que se producen en ejercicio de sus funciones, ya sean en medio impreso o magnético de manera que se asegure su control para un posterior seguimiento de los asuntos pendientes o finalizados.



5. Paz y Salvo<sup>2</sup> F-TH-17.**NOTA:** Además se anexa la siguiente información complementaria a este informe

- Anexo N°0: Informe de gestión recibido por la profesional que se encontraba en funciones. (2 documentos, Informe entrega cargo de 20 pg – Acta informe gestión de 8 pg)
- Anexo N°1: Informe ejecutivo memoria de trabajo del funcionamiento de la Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos. (1 documento de 14 páginas)
- Anexo N°2: Listado de los proyectos a cargo de cada supervisor. (1 documento de 6 páginas)
- Anexo N°3: Informe resumen del proyecto Central Park. (1 documento de 12 páginas)
- Anexo N°4: Informe resumen del proyecto Ciclo-infraestructura. (1 documento de 9 páginas)
- Anexo N°5: Reporte de cumplimiento ITA para el Periodo 2024. (1 documento de 32 páginas)
- Anexo N°6: Evaluaciones de desempeño de los funcionarios a cargo. (4 evaluaciones, 2 páginas c/u)

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Isabel Ariza Z.	Nombre: Luis Fernando Segura T.	Nombre:
Cargo: Subgerente Escen Entrega	Cargo: Experto In Deportes A Recibe	Cargo: Testigo* SOLO EN CASO DE QUE APLIQUE

Firma:
Nombre: Claudia Patricia Velaz E
JEFE DE TALENTO HUMANO

<sup>2</sup> PAZ Y SALVO DE BIENES MUEBLES: Certificación que emite el profesional universitario a cargo del almacén, CADA, Jefe de Oficina Sistemas, Jurídica y Talento Humano en el cual consta que el servidor de INDEPORTES ANTIOQUIA se encuentra a paz y salvo. Cuando el servidor cese en sus funciones, haga uso de una licencia, suspensión del cargo por falta en proceso disciplinario de más de 30 días, sea trasladado a otro cargo o lugar, está en la obligación de hacer entrega del inventario con todos los elementos que tenga a su cargo al servidor que lo reemplaza o en su defecto al jefe inmediato o al servidor que éste designe.